

FAX NO. :

01 Jan. 2000 00:01 P 3


प्रश्न - 1-


विधानसभा प्रश्न क्रं. 2753

परिशिष्ट '37'

प्रश्न "क" का विवरण

स. क्र.	चरण	निविदा क्र. एवं जारी की दिनांक	निविदा की राशि (रु. करोड़ में)	अनुबंध की राशि (रु. करोड़ में)	कार्य पूर्ण की अवधि (निर्धारित समयवधि)
	चरण -1	02/CE/2005-06 Dt. 16.8.2005	168.26	177.99	30 माह वर्ष काल सहित
	चरण -2	07/CE/2007-08 Dt. 22.12.2007	216.00	193.00	30 माह वर्ष काल सहित
	चरण -4 समूह क्रं 1	12/G/CE/2010-11 Dt. 11.10.2010	667.00	519.93	36 माह वर्ष काल सहित



(एस.के.बघेल)
अवर सचिव
नर्मदा घाटी विकास


(एम.एस.अजनारे)
मुख्य अभियंता
निचली नर्मदा परियोजनाएं, इन्दौर

पट्टिका-191

विधानसभा प्रश्न क्र. 2753 प्रश्न "ख" का विवरण

सं क्र	ऑफिशर/परियोजना नहर परियोजना चरण वार	कार्य आदेश, दिनांक एवं राशि	कार्यपूर्ण करने की तिथि अनुबंध अनुसार	कार्यपूर्ण करने की दी गई समयावधि	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	विलंब का कारण
1	2	3	4	5	6	7
चरण-1	अधीक्षण यंत्री नर्मदा विकास मंडल क्र. 8, सनावद के द्वारा कार्यदेश क्र. 961/जी-1(3) का 2006 दिनांक 3.5.2006 राशि रु. 177.99 करोड़	30 माह दिनांक 2.11.2008 तक	दिनांक 3.11.2008 से 31.12.2015 तक (12 बार)	30 जून 2016	यन प्रत्यावर्तन स्वीकृति, रेलवे क्रॉसिंग स्वीकृति, माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन एवं भू-अर्जन प्रक्रिया निष्पादन में विभाग को अर्जित भूमि का कब्जा विलंब से मिलने के कारण समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।	
चरण -2	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग. क्र.20, मण्डलेश्वर कार्यालयीन पत्र क्र. 645/व.ले.लि. दिनांक 27.3.2008 राशि रु. 193.00 करोड़	30 माह दिनांक 26.9.2010 तक	दिनांक 27.9.2010 से 30.6.2016 तक (05 बार)	30 जून 2016	भू-अर्जन में विलंब, माननीय उच्च न्यायालय स्थगन आदेश नर्मदा वचाओं/आंदोलन प्रतिनिधियों द्वारा व्यवधान, खरीफ की फसल हेतु नहर में जल प्रवाहित करने के कारण कार्य में विलंब हुआ।	
चरण -4, समुद्र क्रं 1	मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजनाएँ,इंदौर के पत्र क्र 406851/जी/CE/10-11/1746 दिनांक 26.3.2011 राशि रु. 519.93 करोड़	36 माह दिनांक 25.3.2014 तक	दिनांक 26.3.2014 से 25.03.2016 तक (02 बार)	25 मार्च 2016	मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन में प्रक्रियाधीन विलंब, वितरण प्रणाली हेतु पाईप डालने में कृषकों को विरोध, एवं न्यायालयीन प्रकरण के कारण विलंब हुआ।	


(एस.के.बठनागर)
अवर सचिव


(एस.के.बठनागर)
मुख्य अभियंता

निचली नर्मदा परियोजनाएं, इन्टीर