

ANNEXTURE-85

निरीक्षण टीप
दिनांक 11.02.2012

1. कार्य का नाम	-	इन्दरगढ - गोराघाट व्हाया सेनपुरा सड्डमरा मार्ग लं. 7.00 कि.मी.
2. प्रशासकीय स्वीकृति	-	246.67 लाख
3. तकनीकी स्वीकृति	-	246.67 लाख
4. योजना का नाम	-	24 / 5054 / 6590
5. कार्योदेश दिनांक	-	13.01.2011
6. अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता:दि.	-	12.01.2012
6. ठेकेदार का नाम	-	मेसर्स ओम श्री शक्ति विल्डर्स प्रा.लि.
7. कार्य की वर्तमान स्थिति	-	प्रगति पर
8. निरीक्षण के समय उपस्थित अधिकारी	-	श्री एम.एस.पवैया कार्यपालन यंत्री

मार्ग पर दिसम्बर 12 तक रू. 127.39 लाख का व्यय किया गया है मार्ग पर जी.एस.वी. स्तर तक कार्य किया गया है वर्तमान में कार्य बंद है। मार्ग पर कही भी रिफरेंस पिलर नहीं लगाए गए हैं। मार्ग के दोनों ओर ड्रेन खोदकर उसी मिट्टी से मिट्टी का कार्य किया गया है। मार्ग पर स्वीकृत मिट्टी कार्य से लगभग 28000 क्यू.मीटर अधिक मिट्टी का कार्य कराकर भुगतान किया जा चुका है। कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया गया है कि स्वीकृत मात्रा से अधिक मिट्टी का कार्य किसकी अनुमति से कराया गया तथा किये गए कार्य का सत्यापन कराने हेतु भी निर्देशित किया गया।

निरीक्षण का पालन प्रतिवेदन 10 दिवस में प्रस्तुत करें।

(ई.ए.के.श्रीवास्तव)

अधीक्षण यंत्री

लोक निर्माण विभाग गुना मण्डल गुना
गुना, दिनांक 11.02.2012

पृ.क्र. S.F.T. / निरीक्षण / दतिया / 2011-12

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख अभियंता म.प्र.लोक निर्माण विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता (उ) लो.नि.वि.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग दतिया की ओर लेख है कि पत्र में दिये निर्देशों का आप अपने स्तर पर कडाई से पालन करते हुये तुरन्त पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

सहपत्र :-

(ई.ए.के.श्रीवास्तव)

अधीक्षण यंत्री

लोक निर्माण विभाग गुना मण्डल गुना

INSPECTION-P. 83

अवर सचिव
राज्य उद्देश शासन,
लोक निर्माण विभाग
11/2/12