

लोक निर्माण विभाग संभाग मुरैना
विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र. 928 द्वारा मान. श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार

प्रपत्र-“अ”

क्र.	जिले का नाम	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	अनुबंध क्र. व दिनांक / कार्यादेश क्र. व दि.	लागत राशि (लाख में) पी.ए.सी. मय टेण्डर प्रतिशत सहित	टेकेदार का नाम	प्रशासकीय स्वीकृतिका राशि एवं दिनांक (लाख में)	वर्तमान में सड़क निर्माण की स्थिति	अनुबंधानुसार समयावधि	समयसीमा समाप्ति के उपरान्त टेकेदार के विरुद्ध की गई कार्यवाही	समय सीमा समाप्त होने के बावजूद निर्माण कार्य में विलम्ब का कारण	सिमांक
1	मुरैना	परीक्षा से बाराहेड मार्ग (ग्रामीण मार्ग)	4.80	अनु.क्र. 130/2012-13 कार्यादेश क्र. 1210-11/ 08.03.2013	194.70 @ 21.50 प्रतिशत कम एस.ओ.आर. अनुबंधित लागत रु. 190 51	मे. शिवा कन्स्ट्रक्शन कं.	194.70/ 03.12.12 मजबूतीकरण मद के अंतर्गत	डामरीकरण सहित कार्य पूर्ण	03 माह अर्थात् दिनांक 07.06.2013	अनुबंध के प्राधानुसार अधीक्षण यंत्रों के पत्र दिनांक 23.4.15 द्वारा क्षतिपूर्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए दिनांक 30.6.15 तक की समयवृद्धि स्वीकृत की गई। अंतिम देयक लंबित होने के कारण क्षतिपूर्ति के निर्धारण की कार्यवाही लंबित है।	1. टेकेदार द्वारा कार्य की गति धीमी होने से। 2. किसानों की फसल खड़ी होने के कारण 3. काली गिट्टी पर प्रशासन द्वारा प्रतिबंध 4. मद में आवंटन का अभाव होने के कारण।	13

परिशिष्ट प्रश्न क्र. 928 दिनांक 30.06.15 को कार्य/कार्य किया जा चुका है। मार्ग की परफारमेंस गारंटी की अवधि दिनांक 30.6.2018 तक है तथा समय-समय पर आवश्यकता अनुसार परफारमेंस गारंटी के तहत मरम्मत कार्य कराये जाते हैं। अंतिम देयक का भुगतान लंबित है।

अतारालीस