

विधानसभा अंतरिक प्रश्न क्र. 1121 की जानकारी (प्रश्नांश-ख के उत्तर में)


परिशिष्ट "अ"  
(राशि लाख रु. में)

स. क्र.	कार्य का नाम	निर्माणकर्ता कंपनी का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	वर्ष 2010 से 2015 तक कंपनी पर अधिसूचित अर्थ व्यय	वर्ष 2010 से 2015 तक वसूल की गई राशि	शेष वसूली	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	इंदिरा सागर परियोजना की खराब उद्वहन नहर का सम्पूर्ण निर्माण वितरण प्रणाली सहित "दर्भ" की आधार पर 1	मेसर्स एम.ई.आई.एल-के.बी.एल (जे.डी.) हैदराबाद ।	संबंधित निर्माण कार्य 81 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है ।	5508.99	156.00	5352.99	टेकदार से शेष पेनाल्टी की वसूली हेतु विभाग के पास जमा राशि के नगदीकरण हेतु संबंधित बैंक से कार्यवाही की गई जिसके विरुद्ध टेकदार द्वारा XI बौफ जज सिटी सिविल कोर्ट हैदराबाद से स्ट्रे प्राप्त किया गया । प्रकरण वर्तमान में प्रचलन में है । टेकदार के देय चालित देयकों से अभी तक रु. 21902668/- की वसूली की जा चुकी है ।
2	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी.-155 से 206 कि.मी. का निर्माण वितरण प्रणाली सहित	मेसर्स आई.डी.आर.सी.एल. लिमिटेड, हैदराबाद ।	संबंधित निर्माण कार्य 81 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है ।	2116.00	844.00	1272.00	आर.डी. 155.00 कि.मी. से 206 कि.मी. तक तृतीय वरण का कार्य समाप्त करने वाली एजेंसी मेसर्स आई.डी.आर.सी.एल. लिमिटेड, हैदराबाद को रु. 21.16 करोड़ की पेनाल्टी अधिसूचित की गई जिसके विरुद्ध रु. 8.44 करोड़ की वसूली की गई तथा माननीय न्यायालय द्वारा स्थान के फलस्वरूप शेष वसूली लंबित है ।

(रजना सोहित)  
मुख्य अभियंता,  
इंदिरा सागर परियोजना (नहर)  
सनावत जिला खराब



स. क्र.	कार्य का नाम	निर्माणकर्ता कंपनी का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	रिमांक
1	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के कि.मी. 107.741 से 114.073 कि.मी. तक मुख्य नहर का निर्माण।	मेसर्स करण डेवलपमेंट सर्विसेस प्रा.लि. ग्वालियर	मिट्टी का कार्य 98% पक्के कार्य 92% एवं लाईनिंग 85.50% कार्य पूर्ण हो चुके है। अतएव 14 प्रतिशत कार्य शेष बचे है।	डेकेदार को दण्डस्वरूप दिनांक 01.11.2010 से बढी हुई मुख्यवृद्धि देय नहीं के आधार पर समायोजित स्वीकृत है। परिणामस्वरूप डेकेदार को बढी हुई मुख्यवृद्धि का भुगतान नहीं किया गया।
2	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के कि.मी. 114.073 से 125.00 कि.मी. तक मुख्य नहर का निर्माण।	मेसर्स करण डेवलपमेंट सर्विसेस प्रा.लि. ग्वालियर	मिट्टी का कार्य 98% पक्के कार्य 68% एवं लाईनिंग 48% कार्य पूर्ण हो चुके है। अतएव 23प्रतिशत कार्य शेष बचे है।	
3	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के कि.मी. 125.00 से 130.935 कि.मी. तक मुख्य नहर का निर्माण।	मेसर्स करण डेवलपमेंट सर्विसेस प्रा.लि. ग्वालियर	मिट्टी का कार्य 98% पक्के कार्य 91% एवं लाईनिंग 66% कार्य पूर्ण हो चुके है। अतएव 18 प्रतिशत कार्य शेष बचे है।	

  
 (रजन रोहित)  
 मुख्य अभियंता,  
 इंदिरा सागर परियोजना (नहर)  
 सनावद जिला खरगोन