

प्रपत्र-अ

विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 2593 द्वारा श्री कैलाश जाटव (बाईपास निर्माण)

क्र.	संभाग	मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्य दिनांक की तिथि	कार्य प्रारंभ की तिथि	अनुसूचित कार्य पूर्ण करने की तिथि (कुल माह)	कार्य की वर्तमान स्थिति		कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	टिप
			राशि	रकम				8	9		
1	नरसिंहपुर	गोटगांव बायपास मार्ग का निर्माण।	प्रशासकीय स्वीकृति राशि रु. 826.29 लाख, दिनांक 01/04/2013. पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राशि रु. 1550.28 लाख, दिनांक 30/09/2015.		दिनांक 01/02/2014 को कार्य दिनांक जारी किया गया था।	05/11/2014.	17 माह की समयावधि में 30/06/2015 तक कार्य पूर्ण करना था,	8	9	31/03/2017.	भू अर्जन की कार्यवाही में हुए विलम्ब के कारण मार्ग के चैनल 100 से 3550 तक भूमि की उपलब्धता के अनुसार कार्य दिनांक 01/02/2014 के उपरोक्त दिनांक 05/11/2014 को निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, शेष चैनल 0 से 100, 3550 से 7200 तक की भूमि की भू अर्जन की कार्यवाही के कारण निर्माण कार्य रुका था, एक भूस्वामि द्वारा मानवीय उच्च न्यायालय, जबलपुर से दिनांक 06/03/2013 को स्वगन प्राप्त करने, एवं मानवीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11/01/2016 को स्वगन रटया गया, इसके बाद भू अर्जन की कार्यवाही पूरी हुई एवं जुलाई 2016 में भूमि प्राप्त हुई लेकिन कार्य प्रारंभ हो जाने के कारण मिट्टी का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। वर्षा ऋतु समाप्ति के बाद से निर्माण कार्य प्रगति पर है, इस प्रकार कार्य में विलम्ब का मुख्य कारण भूमि पर भूमि का उपलब्ध न होना एवं कुछ विलम्ब कार्य के स्कोप में परिवर्तन के कारण भी हुआ।

[ क्र. 2593 ]