

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-5185 द्वारा श्री ओमकार सिंह मरकाम

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग डिण्डौरी

क्र.	संभाग का नाम	मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृत का विवरण (लाखों में)	कार्य प्रारंभ दिनांक	कार्य पूर्ण दिनांक	भौतिक प्रगति	व्यय राशि (लाखों में)	टीप
1	लो.नि.वि. संभाग डिण्डौरी	3	4	5	6	7	8	9
1	लो.नि.वि. संभाग डिण्डौरी	बोना बच्छरगांव गाडासर्सई मार्ग ।	980.00 एवं पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राशि रु. 1191.41 लाख की दिनांक 26.03.2015 को प्राप्त हुई।	10.11.2013	30.09.2015	(1) 52 नग पुलिया पूर्ण। (2) बी.टी. 13.70 किमी. पूर्ण। (3) सी.सी. 1.20 किमी. पूर्ण।	1055.25	कार्य पूर्ण दिनांक 30.09.2015। 2015 वर्तमान में मार्ग की स्थिति अच्छी है।
2	लो.नि.वि. संभाग डिण्डौरी	डिण्डौरी बायपास मार्ग ।	996.34	01.10.2015	16.12.2016	(1) 02 नग पुलिया पूर्ण। (2) बी.टी. 4.43 किमी. पूर्ण।	807.91	कार्य पूर्ण दिनांक 16.12.2016। 2016 वर्तमान में मार्ग की स्थिति बहुत अच्छी है।
3	लो.नि.वि. संभाग डिण्डौरी	रुसा छापामार मार्ग ।	-	-	-	-	-	रुसा छापामार मार्ग [9/3/2017] विभाग की पुस्तिका अंकित नहीं है। अक्टूबर 2017 स्वीकृति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विधानसभा तारकित प्रश्न क्रमांक-5185 द्वारा श्री ओमकार सिंह मरकाम

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग डिण्डोरी

मार्ग निर्माण में लगाई गई गिट्टी की साइज की जानकारी निम्नानुसार है :-

लगाई गई गिट्टी की मात्रा घनमीटर में

R.M. 53 & down	W.M.M. 45 mm & down	D.B.M.			O.G.P.C. 13.2 mm & down			B.C.			Seal coat type 'B' 2.36 mm & down	CDS work 40 mm & down	CDS & other strc. 20 mm & down	C.C. Road (M 30) 20 mm & down	DLC 22.5 mm & down
		26.5 mm & down	10-12 mm	6 mm & down	13.20 mm Nominal size	11.20 mm Nominal size	13.2 mm & down	10-12 mm	6 mm & down						
3410.99 Cum.	11857.36 Cum.	-	-	-	682.61 Cum.	341.30 Cum.	-	-	-	307.17 Cum.	203.67 Cum.	2654.52 Cum.	1368.8 2 Cum.	445.49 Cum.	
214.57 Cum.	7709.43 Cum.	538.17 Cum.	507.42 Cum.	492.04 Cum.	-	-	202.57 Cum.	264.22 Cum.	413.93 Cum.	-	10.09 Cum.	165.220 Cum.	-	-	

ग प्रावधान नहीं है। एक घनमीटर गिट्टी में क्रस्ट डिजाइन के अनुसार मार्ग की लंबाई चौड़ाई में कार्य कराया जाता है।