

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इक्कीस'

[22/3/2017]

प्रश्न सं. [क. 5779]

अताईकित प्रश्न क्रमांक 5779 के प्रश्न (ख) का परिशिष्ट

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि / दिनांक	कार्य स्वीकृत का मंद	वर्ष 2016-17 में प्रथम आवंटन	तारीख : दिनांक एवं पी ए सी	कार्यदेश दिनांक	कार्य पूर्ण करने की अनुबंध अनुसार तिथि	कार्य की अद्यतन भौतिक प्रगति	कार्य के अद्यतन व्यय	कार्य पूर्ण होने की अनुमानित तिथि	टिप्पणियाँ
1	नेपानगर में 30 विस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन 1 जी एवं 1 एच आईप आवास गृह।	140.57 dt.17-04-2012	41-4210-02-104-0102-5056-V-64-002	11.84	18/07/2012 RS 125.07 6613 60 ABNAC SOR	01/08/2012	30/11/2013	दिनांक 11/08/2012 तक कार्य पूर्ण लेवल का कार्य प्रगति पर।	26.90	11/12/2017	स्वास्थ्य विभाग द्वारा दि.04.11.2015 को भूमि उपलब्ध कराई गई। विभाग द्वारा दिनांक 04.12.2015 को ले-आउट दिया गया। वर्तमान में कार्य लिटिल स्तर पर। आवंटन के अभाव में देयक राशि रु. 25.18 लाख का भुगतान लंबित है। वर्तमान में आवंटन नहीं होने के कारण ठेकेदार द्वारा कार्य बंद कर दिया गया है।

[Signature]
कार्यप्रालय यंत्री
लोनवि सभाग बुरखानपुर

C.S.

[Signature]
Executive Engineer
Executive of Health Services
Bhopal M.P.