

प्रपत्र-अ

**कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग भिण्ड म.प्र.
तारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक-1211 द्वारा श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे विधायक**

स. क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि क्र. व दिनांक	अनुबंधानुसार राशि (लाखों में)	कार्यादेश क्र. व दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने का दिनांक	वास्तविक रूप से कार्य प्रारंभ का दिनांक	कार्य की प्रगति		कार्य में विलम्ब होने का कारण	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	टीप
							भौतिक	वित्तीय (लाख में)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	निर्माण कार्य सारूपुरा से टीकरी चौकी हर्राजपुरा बीसलपुरा ऐतहार पीपरी मार्ग लम्बाई 16.70 कि.मी. वास्तविक लम्बाई 15.70 कि.मी.	मूल प्रशासकीय स्वीकृति 830.00 लाख दिनांक 30.08.2013 पुनरीक्षित स्वीकृति क्र. 4759 दिनांक 13.09.2017 1021.65 लाख	1027.54	4834 30.09.2013	29.09.2014	02.10.2013	11.00 कि.मी. डामरीकरण कार्य पूर्ण 25 नग पुलिया पूर्ण।	655.91	1. राजस्व अधिकाशियों द्वारा सीमांकन विलम्ब से कराये जाने के कारण। 2. ठेकेदार द्वारा कार्य प्रगति धीमी गति देने के कारण। 3. पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में विलम्ब से मिलने के कारण।	31.03.2018	ग्रामीण भाग में सी.सी. कार्य शेष। प्रश्न सं. [क. 1211]

परिशिष्ट 'तेईस'