

प्रपत्र-अ

विधानसभा प्रश्न क्रमांक-828 द्वारा श्री रामलाल सौतेल

संक्र०	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति		अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की अद्यतन स्थिति		विलम्ब का कारण
		राशि (लाख में)	दिनांक	राशि (लाख में)	दिनांक		भौतिक (कि०मी०)	वित्तीय (लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अनूपपुर बैकटनगर मार्ग का निर्माण।	5744.18	19-08-15	6804.28	08-08-17	17/11/2017	मिट्टी का कार्य:-35.00 कि.मी. सी.आर.एम.:-35.00 कि.मी. डी.एल.सी.:-26.14 कि.मी. सीमेंट कांक्रीट:- 25.45 कि.मी. पुल/पुलिया:-52 नग	3198.12	खाटस स्थापित करने हेतु भूमि अधिग्रहित करने में विलम्ब हुआ तथा कांक्रीट कार्य हेतु स्लीप फार्म पेंचर मशीन दिनांक 17.10.2016 को विलम्ब से प्राप्त होना। मशीन विदेश से मंगाई जाती है। मशीन किनारे वृक्ष काटने की अनुमति दिनांक 01.2017 को विलम्ब से प्राप्त हुई है।

पैतीस 828]