



153 विधानसभा प्रश्न क्रमांक अतारांकित के प्रश्नांश "ग" की जानकारी

क्र.	स्वीकृत कार्य के नाम	प्रशायकीय स्वीकृति पत्र क्रमांक	प्रशासकीय स्वीकृति (राशि लाख में)	तकनीकी स्वीकृति पत्र क्रमांक	तकनीकी स्वीकृति (राशि लाख में)	व्यय की गई राशि (राशि लाख में)	कार्य की मौक्तिक स्थिति
1	कार्यालय भवन	6029 / 23.02.18	38.98	5995 / 21.02.18	38.98	12.20	80 प्रतिशत पूर्ण
2	रेस्ट हाउस	6029 / 23.02.18	35.27	5995 / 21.02.18	35.27	4.71	60 प्रतिशत पूर्ण
3	पब्लिक टॉयलेट नग-2	6029 / 23.02.18	30.91	5995 / 21.02.18	30.91	-	प्रगतिरत
4	ओवर हेड टैंक एण्ड यू0जी0आर0	6029 / 23.02.18	23.00	5995 / 21.02.18	23.00	23.00	कार्य पूर्ण भुगतान शेष
5	पाइप लाइन	6029 / 23.02.18	30.74	5995 / 21.02.18	30.74	-	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण
6	इलेक्ट्रिक पोल 25 नग	6029 / 23.02.18	22.50	5995 / 21.02.18	22.50	10.50	कार्य पूर्ण भुगतान शेष
7	केन्टीन	6029 / 23.02.18	9.87	2467 / 16.02.18	9.87	-	प्रगतिरत
	ट्रॉलीशैड 72 मी. 3 नग	6175 / 7.03.18	140.97	5997 / 21.02.18	140.97	95.76	कार्य पूर्ण
	कवर्ड ऑक्शन प्लेटफार्म	6175 / 7.03.18	113.91	5997 / 21.02.18	113.91	84.78	कार्य पूर्ण
	आंतरिक डब्ल्यू0बी0एम0 रोड मय	6175 / 7.03.18	120.35	5997 / 21.02.18	120.35	94.91	कार्य पूर्ण
	डामरीकरण						
8	मेनगेट सह चेकपोस्ट विथ एल्युमिनियम पेनलिंग	695 / 10.03.17	32.43	638 / 06.03.17	32.43	30.24	कार्य पूर्ण
9	कम्पाउण्ड वॉल	695 / 10.03.17	153.96	638 / 06.03.17	153.96	112.6	कार्य पूर्ण भुगतान शेष
10	ट्रांसफार्मर एवं 11.00 के0व्ही0 लाईन	695 / 10.03.17	20.00	638 / 06.03.17	20.00	10.50	कार्य पूर्ण
11	डब्ल्यू0बी0एम0 रोड मय डामरीकरण	695 / 10.03.17	139.27	638 / 06.03.17	139.27	118.25	कार्य पूर्ण
12	पयहाउस	695 / 10.03.17	2.17	638 / 06.03.17	2.17	1.16	कार्य पूर्ण
13	टयुबवैल	695 / 10.03.17	2.17	638 / 06.03.17	2.17	1.75	कार्य पूर्ण
14	हाई राईज शैड (50/50 मी.)	377 / 12.06.18	249.18	301 / 04.06.18	249.18	16.40	कार्य पूर्ण
15	मन्टी युटिलिटी शैड 02 नग ( 56.60 / 18.35 मी.)	377 / 12.06.18	220.08	301 / 04.06.18	220.08	17.11	प्रगतिरत
16	कृषक रेस्ट शैड 02 नग (15मी.)	377 / 12.06.18	12.26	301 / 04.06.18	12.26	-	प्रगतिरत

18	हमाल रेस्ट हाउस बैंक बिल्डिंग	377 / 12.06.18	14.92	301 / 04.06.18	14.92	-	प्रगतिरत
19	इन्टरनल सी0सी0 रोड (900 / 12 मी.)	377 / 12.06.18	24.07	301 / 04.06.18	24.07	-	-
20	इन्टरनल डब्ल्यू0एम0एम0 मय जाभरीकरण रोड (130 / 12 मी.)	377 / 12.06.18	242.92	301 / 04.06.18	242.92	70.00	90 प्रतिशत पूर्ण
21	रोड ड्रिवाइडर (500 मी.)	377 / 12.06.18	198.76	301 / 04.06.18	198.76	-	प्रगतिरत
22	लेडिंग ऑफ पेवर ब्लॉक 5 नग (100 / 7 मी.)	377 / 12.06.18	24.85	301 / 04.06.18	24.85	17.30	कार्य पूर्ण भुगतान शेष
23	वाटर पोस्ट (टैंक) 08 नग	377 / 12.06.18	40.53	301 / 04.06.18	40.53	-	-
24	कैटीन	377 / 12.06.18	34.91	301 / 04.06.18	34.91	10.03	प्रगतिरत
25	युनिटल ब्लॉक 10 नग	377 / 12.06.18	15.00	301 / 04.06.18	15.00	-	-
26	आर.सी0सी0 ड्रेन (950 मी.)	377 / 12.06.18	13.04	301 / 04.06.18	13.04	-	-
27	वाद्य विधुतिकरण (25पोल)	377 / 12.06.18	48.54	301 / 04.06.18	48.54	-	-
		योग	22.50	301 / 04.06.18	22.50	10.05	कार्य पूर्ण
<b>20.78 करोड़ (बीस करोड़ अठतर लाख)</b>							

कृषि उपज मण्डी समिति शिवपुरी (नवीन मण्डी प्रांगण पिपरसमा ) के विकास कार्यों हेतु वर्ष 17-18 एवं 18-19 में कि.स.निधि मद अंतर्गत राशि रु. 20.78 करोड़ स्वीकृत की गई है।

  
**अनुभाग अधिकारी**  
मध्य प्रदेश राज्य, **किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,**  
मंत्रालय, भोपाल

  
अधीक्षण यंत्री,  
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
भोपाल