

विधानसभा प्रश्न (नारायण प्रश्न क्रमांक : 1193)

प्रश्नकर्ता : - श्री कुंवर जी कोठार

विषय : - सिविल हॉस्पिटल सारंगपुर का अपूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण करने बावजूद।

क्र.	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	मूल प्रशासकीय स्वीकृति राशि/दिनांक	पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राशि/दिनांक	कार्यदेश/कार्य प्रारंभ दिनांक	अनुबंध अनुसार/वास्तविक कार्य पूर्णता दिनांक	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	क्र.	बढ़े हुए कार्य	बढ़ी हुई राशि	टिप्पणी
1	सारंगपुर जिला राजगढ़ में 100 बिस्तरों अस्पताल का निर्माण कार्य	श्री हरिनारायण पाटीदार राजगढ़	833.72/ 20.03.2013	1098.91/ 14.08.2018	13.08.201 4/ 13.02.201 5	12.06.2016/ 20.09.2018	अस्पताल भवन दिनांक 20.09.2018 को पूर्ण एवं दिनांक 26.09.2018 को हस्तांतरित (बाउण्ड्रीवाल कार्य प्रगतिरत)	1012.04	10	निविदा दर एसओआर से 6.48 प्रतिशत अधिक होने से लागत में वृद्धि बाह्य विद्युतीकरण (मूल स्वीकृति में सम्मिलित नहीं) फायर अलार्म कंट्रोल पैनल ट्रांसफार्मर + 400 मीटर केबल लाईन पहुंच मार्ग (मूल स्वीकृति में सम्मिलित नहीं) बाउण्ड्रीवाल 300 मीटर (मूल स्वीकृति में सम्मिलित नहीं) स्लिथ हाईट उचाई बढ़ी से लागत में वृद्धि नये आयटम जोड़ने के कारण लागत में वृद्धि	12 66.88 7.61 6.53 18.20 30.35 22.90 12.58 36.35	म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ 12-8/2018/सत्रह/मोडी-3 दिनांक 14.08.2018 से पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। आदेश की छायाप्रति संलग्न है।
										कुल वृद्धि	265.19	

OFFICE OF THE DIVISIONAL PROJECT ENGINEER

P.W.D.(PIU UNIT-23) SEHORE (M.P.)

Sl. No. 1510 SAC/DPE/PIU 23/Sehore

Dated 13/8/14

M/s/Shri Hasi-Narayan Patidar Contractor
Village - Jiriyakhedi Th. - Jeeapur
Distt - Rajgarh (M.P.) (M) 9425684080

Construction of 100 Bedded Hospital Building at Sarangpur Distt. Rajgarh i/c water supply, sanitary fittings and Electrification.

1. NIT No 25/PIU/Sehore/2013-14 Dated 23.12.13 Tender No. 715
 2. This office Memo No 1222 Dated 30.06.14 P.A.C. Rs. 750.01
1250 31.07.14
- Agreement No 17 DL 2013/15

Your Tender for the above said work has been accepted on behalf of the Governor Madhya Pradesh and you have also signed the agreement @ 06.18% above @ Six Point Eight Percent above S.O.R. of Engineer-in-chief P.W.D. M.P. Bhopal for Painting work in inforced from 11-09-2012 and Electrical work in inforced from 01-04-2008 amended up to date of N.I.T.

You are here by ordered to start the work and complete it in 22 (Rainy Season) time from the date of issue of this work order under the supervision of Project Engineer Sehore/Rajgarh.

At: - One Schedule

Slm
13.08.14
 Divisional Project Engineer
 P.W.D.(P.I.U.)
 Unit-23, Sehore (M.P.)
 Dated 13/8/14

Sl. No. 1511 SAC/DPE/PIU 23/Sehore

The Account General A/G Bhopal Branch 53 Arera Hills Hoshangabad Road, Bhopal
 Project Director (P.M.U.) On the Behalf of P.W.D. Nirman Bhawan Bhopal (M.P.)
 Project Engineer P.W.D.. PIU Sehore/Rajgarh (M.P.)

T/S and Audit Section.

At: - One Schedule

Slm
13.08.14
 Divisional Project Engineer