


प्रश्न सं. [क. 1693]

विधान सभा प्रश्न कं. 1693

बुरहानपुर जलप्रदाय योजनान्तर्गत स्वीकृत घटक तथा उनकी लागत व वर्तमान स्थिति

क्रं.	घटक का नाम	राशि रु में	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	सर्वे एवं इन्वेस्टीगेशन	6589269.00	कार्य पूर्ण
2	डिजाइन की समीक्षा एवं डिजाइन ड्राईंग तैयार करना	5628186.00	कार्य पूर्ण
3	बिलिंग सिस्टम का विकास एवं स्थापना तथा शिकायत निवारण सिस्टम का विकास एवं स्थापना का कार्य	2439822.00	कार्य प्रगति पर
4	एप्रोच रोड एवं साइड ड्रवलेपमेंट का कार्य	20530564.00	कार्य प्रगति पर
5	आर. सी. सी. एनीकट का निर्माण	84181490.00	पी.सी.सी. कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर।
6	रॉ वॉटर इन्टैक वेल एवं पम्प हाउस का निर्माण	67074714.00	फाउंडेशन का कार्य पूर्ण। 5वीं लिफ्ट दिवार का कांकीट कार्य पूर्ण।
7	वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, क्लीयर वॉटर संप एवं पम्प हाउस का निर्माण	136109932.00	फाउंडेशन का कार्य प्रगति पर
8	पम्प एवं विद्युतीय उपकरण तथा विद्युतीयकरण का कार्य	49854767.00	कार्य प्रारंभ किया जाना है।
9	ओवर हेड टैंक का निर्माण	144282900.00	कार्य प्रगति पर
10	राइजिंग मैन एवं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिछाने का कार्य एवं मीटर सहित सेवा कनेक्शन	627666167.34	18.12 किमी राइजिंग मैन, 70.63 किमी डिस्ट्रीब्यूशन बिछाने का कार्य पूर्ण।
11	स्काडा पी एल सी	26232290.00	उपरोक्त कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही प्रारंभ किया जायेगा।
12	एन्वॉयरनामेंट एवं सोशल सैफगार्ड	6332986.00	कार्य प्रगति पर
13	पुराने ओवर हेड टैंक एवं पाइप लाईन सुधार का कार्य	1387178.00	कार्य प्रारंभ किया जाना है।
14	कुल लागत	1178310274.34	
15	प्रोविजनल सम		
i	अतिरिक्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मीटर लगाना आदि का कार्य जो स्कोप आफ वर्क में शामिल नहीं है।	100000000.00	उपरोक्त कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही प्रारंभ किया जायेगा।
ii	क्षतिग्रस्त संरचनाओं का सुधार कार्य	1000000.00	कार्य प्रारंभ किया जाना है।
iii	पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास	5000000.00	कार्य प्रगति पर
iv	एन्वॉयरनामेंटल मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना	5000000.00	कार्य प्रगति पर
		111000000.00	
		128310274.34	

अनुभाग 
(मध्य प्रदेश शासन)
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

अधीक्षण यंत्री
एच.पी.यू.जी.सी. लिमि.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
(भोपाल-472001)