


प्रपत्र-अ

विधानसभा 3496 की जानकारी  
निर्माणाधीन कार्य

स.क्र.	नहर लाइनिंग कार्य का नाम	टेकेदार का नाम	कार्य की लागत रु. लाख	कार्य पूर्ण करने की दिनांक	जून 2019 की स्थिति में शेष कार्य
1	2 तवा बायीं तट मुख्य नहर होशंगाबाद उपनहर की आर.डी. 0 से 31.05 कि.मी. तक की सी.सी. लाइनिंग एवं 16 संरचनाओं का तथा इटारसी उपनहर की 06 नग व्ही.आर.बी का नवीनीकरण सुदूरीकरण कार्य।	3 मेसर्स मंगुकिया ब्रादर्स प्रोजेक्ट प्राइवेट लि.मि. सूरत	4 1494.47	5 06.05.2020	6 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण। 60 प्रतिशत शेष।
2	तवा दायीं तट नहर प्रणाली के अंतर्गत आर.डी.810 मी. से 3120 मी. एवं बागरा शाखा नहर की आर 0 से 23220 मी. (23.22 कि.मी.) का सी.सी. लाइनिंग का कार्य	रामपाल सिंह मुख्यतार अहमद खुरजा न्यू शिवपुरी उत्तरप्रदेश	2054	15.06.2019	8 प्रतिशत शेष
3	तवा दायीं तट नहर प्रणाली के अंतर्गत पिपरिया शाखा नहर की सांकला वितरिका आर.डी. 0 मी से 23910 मी (23.91 कि.मी.) माछा वितरिका आर.डी. 0 मी से 15450 मी (15.45 कि.मी.) एवं बागरा शाखा नहर की नसीरावाद वितरिका नहर आर.डी. 0 मी से 18660 मी (18.66 कि.मी.) शुकरवाड़ा वितरिका आर.डी 0 मी से 30090 मी (30.09 कि.मी.) तक (कुल 88.11 कि.मी) नहर का सीमेन्ट कांकीट लाइनिंग एवं स्ट्रक्चर निर्माण एवं मरम्मत कार्य	मेसर्स लक्ष्मी एल.सी.सी प्रोजेक्ट प्रा.लि. प्लाट नम्बर 7 मुज गुजरात	3851.28	27.10.2020	25 प्रतिशत शेष

  
(राकेश अग्रवाल)  
मुख्य अभियंता  
जल संसाधन विभाग  
होशंगाबाद