

प्रपत्र अ

मध्यप्रदेश विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4173 द्वारा माननीय विधायक श्री फुन्देलाल सिंह मार्को सदस्य विधानसभा (म.प्र.)

म.प्र. सड़क विकास निगम

अनूपुर जिला अंतर्गत राजेन्द्रग्राम से कोतमा व्हाया जैतहरी मार्ग की जानकारी

क्रं	कार्य का नाम	लंबाई (किमी)	योजनांतर्गत	प्रशासकीय स्वीकृति	ठेके की अनुमानित लागत	अनुबंध (वर्क आडर) दिनांक/ कार्य प्रारंभ दिनांक	कार्य की प्रगति	भुगतान	कार्य वेष	टिप्पणी
1	कोतमा जैतहरी राजेन्द्रग्राम मार्ग	52.205	ए.डी.बी. एम.पी.डी.आर. II एस.पी.	127.92 करोड एवं दिनांक 21.06.2017	101.878 करोड	04.01.2018/ 06.03.2018	भौतिक प्रगति 44.15 प्रतिशत	व्यय राशि 45.43 करोड	55.85 प्रतिशत कार्य वेष	-

प्रश्न सं. [क. 4173]

प्रपत्र-ब

मध्य प्रदेश विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4173 द्वारा मान्नीय विधायक श्री फुन्देलाल सिंह मार्को सदस्य

विधानसभा (म.प्र.)

म.प्र. सड़क विकास निगम

अनूपपुर जिला अंतर्गत राजेन्द्रगाम से कोतमा वहाया जैतहरी मार्ग की जानकारी

क्रं	कार्य का नाम	लंबाई (किमी)	योजना न्तर्गत	निर्माण एजेंसी का नाम	अब तक किया गया कार्य	नदी नालों पर पुल का निर्माण कार्य	टिप्पणी
1	कोतमा जैतहरी राजेन्द्रगाम मार्ग	52.205	ए.डी.बी. एम.पी.डी. आर. II एस.पी.	मेसर्स श्रीजी इंफ्रास्पेस प्रा; लि; एवं गौर रोड टारकोट प्रा.लि. (जेव्ही)	सड़क कार्य - 20.533 किमी; पीक्यूसी पुल पुलिया बॉक्स कलवर्ट-3 पूर्ण ह्यूम पाईप कलवर्ट-71 पूर्ण	नदी नालों पर पुल का कार्य प्रगति पर 1. मार्ग के किमी; 36.638 आरदा नाला 2. मार्ग के किमी; 43.403 धूल बज्जा नाला 3. मार्ग के किमी; 45.295 थौहा नाला 4. मार्ग के किमी; 52.045 जोगी छाता नाला 5. मार्ग के किमी 51.330 पर कतरनी नाला पर 1 नम्बर स्लैब कलवर्ट का चौड़ीकरण प्रगति पर। किमी. 31.637 बिलाईजोरी नाला, किमी. 37 पर छपकी नाला एवं 44.225 पर महन्त नाला पर पुल का कार्य पूर्ण। 71 नम्बर ह्यूम पाईप कलवर्ट का कार्य पूर्ण एवं 10 नम्बर प्रगति पर।	-