

यूआईडीएसएसएमटी योजनांतर्गत स्वीकृत प्रगतिरत योजनाएं— जबलपुर संभाग

(राशि रुपये लाख में)

जून- 2019 की स्थिति में

क्र.	जिले का नाम	निकाय का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	TS/AS स्वीकृति	निविदा उपरान्त लागत	कार्यादेश क्र. एवं दिनांक	घटक	वित्तीय प्रगति	संपादित तिथि	अद्यतन स्थिति	घटक के अধुरे कार्य को पूर्ण कराने की अवधि एवं सुस्पष्ट कार्य योजना
1	नरसिंहपुर	नगर परिषद करेली	यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी.	3550.77	3175.50/ 27-09-14	पैकेज-हैडवर्क्स प्राची इन्फ्रास्ट्रक्चर 3024.00/ 27.02.16	8 15-03-2016 (18 Month)	9 Intake Well 8m dia 25 m VT pump 2 no RWRM DI K-9 450 mm Total 300 M WTP 10.2 MLD Sump well 450 KL & CF Pump 2 no CWRM DI K-9 500-150 mm Total 16520 M, Feeder main OHT 4 no.-500 KL, 1100 KL, 450 KL, 750 KL staging 18 M - Excavation पूर्ण। 1) बस स्टण्ड ओएचटी 750 कैपल 2) आबेडकर वार्ड ओएचटी 500 कैपल 3) पीओडब्ल्यूडी स्ट हाउस ओएचटी 1100 कैपल 4) महेन्द्र वार्ड ओएचटी 450 कैपल Distribution Network HDPE 90-160 mm Total 42750 M DI K-7 200-400 mm Total 5800 M. Electric Sub-station & Intake 750 KVA 11 KV Line up to Intake well House Service Connection 5625 no. Extra work of HT Feeder and Sub Station Provision of Railway Crossing Pipeline works	10 2893.51	11 15/07/2019	12 कार्य पूर्ण कार्य पूर्ण कार्य पूर्ण  कुल लंबाई १३५०० मीटर में से १३००० मीटर पाईप लाईन (DI) बिछाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।  कार्य पूर्ण कार्य पूर्ण कार्य पूर्ण  डोम का कार्य बचा हुआ है। हाई कोट से स्टे होने के कारण कार्य रुका हुआ है। कुल लंबाई ४८५२० मीटर में से ४१५०० मीटर में HDPE लाइन बिछाई जा चुकी है।  कार्य पूर्ण  नगर में ५६२५ कनेक्शन किया जाना है। जिसमें २४०० कनेक्शन किये जा चुके हैं। कनेक्शन का कार्य प्रगति पर है।  कार्य पूर्ण कार्य पूर्ण	13 महेन्द्र वार्ड में निर्माणाधीन ओ.एच.टी. का हाईकोट से स्टे होने के कारण रुका हुआ है, जिसे हटाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है

अनुभाष अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

Assistant Engineer  
Urban Administration & Development  
M.P. Bhopal

परिशिष्ट क्र-1

कार्यालय नगरपालिका परिषद गोटेगांव जिला नरसिंहपुर

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल एवं यूआईडीएसएसएमटी योजनांतर्गत स्वीकृत प्रगतिरत योजनाएं- जबलपुर संभाग

जून- 2019 की स्थिति में

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	जिले का नाम	निकाय का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	TS/AS स्वीकृति	निविदा उपरान्त लागत	कार्यादेश क्र. एवं दिनांक	घटक	वित्तीय प्रगति	समाप्ति तिथि	अद्यतन स्थिति	घटक के अग्रे कार्य को पूर्ण करने की अवधि एवं सुस्पष्ट कार्य योजना	
1	नरसिंहपुर	नगर परिषद, गोटेगांव	मुख्यमंत्री जलदाय	2337.76	2104.46	मे. द इंडियन स्ट्रूम पाईप कम्पनी लि. रु. 2004.50 लाख पत्र क्र. 4105 दि. 17.03.2016	क्र. 81 दि. 22.04.16	1. Intakewell- 8mø 20m ht, 2no 44.76kw, 150 kva 2. Raw Water pumping main DI-K-9, 450 mm ø, 300 m, 3. WTP- 10.2mld, 2no CP 138.01 Kw, 350 kl, 350 kva. 4. Clear Water Rising main DI-K-9, 150-400 mm ø, 13150 m, 6. OHT- 3 no. Tot. 1750 kl 7. Distribution pipe HDPE, 90-180 mm ø, Tot. 39809 m & DI-K-7, 200-300 mm ø, 1606 m. 8. HT Feeder- .50 km	10	11	12	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण। 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण। 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण। 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण। 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण। 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण	टेकेदार के द्वारा विद्युत संयोजन का कार्य किया जा रहा है जिसका 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	

अनुमति अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यवरण विभाग

मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद गोटेगांव

Assistant Engineer  
M.P. Bhopal  
Urban Administration & Development