


विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1194 के लिये  
हरदा जिले अंतर्गत नहरों के सीमेंटीकरण करने की जानकारी

(राशि रू. लाख में)

स.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक	अनुबंध अनुसार प्रावधानित राशि	अद्यतन भुगतान	अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण करने का समय-सीमा एवं दिनांक	कार्य की वर्तमान स्थिति	निर्माण एजेंसी पर कार्यवाही
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	तवा परियोजना की हंडिया शाखा नहर प्रणाली की आर डी 0 से 55500 मीटर तक सीमेंट कांक्रिट लाईनिंग का कार्य।	29.07.2016	8544.06	7731.12	30 माह 28.01.2019	कार्य पूर्ण। दिनांक 28.01.2019	समय सीमा से कार्य होने के कारण कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।
2	तवा परियोजना के अन्तर्गत बाईं तट मुख्य नहर की माचक, खिरकिया, रेवापुर तथा सोनतलाई उपनहरों में सीमेंट कांक्रिट लाईनिंग एवं रेवापुर उपनहर के 31 नग क्षतिग्रस्त स्ट्रक्चर्स का मरम्मत कार्य।	04.07.2018	4248.12	1905.01	30 माह 03.01.2021	कार्य प्रगति पर है।	समय सीमा शेष होने के कारण कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।
3	तवा परियोजना की हंडिया शाखा नहर प्रणाली अंतर्गत अजनई रून्दलाय एवं हरदा उपशाखा नहरों की सीमेंट कांक्रिट लाईनिंग एवं पक्के स्ट्रक्चर्स का मरम्मत कार्य।	10.05.2018	2681.00	867.10	30 माह 09.11.2020	कार्य प्रगति पर है।	समय सीमा शेष होने के कारण कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।
4	तवा बांयी तट मुख्य नहर की आर डी 90240 मी. से आर.डी. 128508 मी. के मध्य सीमेंट कांक्रिट लाईनिंग का कार्य।	28.07.2016	7254.49	7000.84	30 माह 27.01.2019	कार्य आंशिक अपूर्ण।	अनुबंध अनुसार ठेकेदार को कार्यवाही हेतु लेख किया गया है एवं ठेकेदार द्वारा जमा परफारमेंस बैंक गारंटी की वैधता 30.11.2020 तक एक्सटेंड करवाई गयी है।
	योग :-		22727.67	17504.07			

[ 20/12/2019 ]

  
(राजेश अग्रवाल)  
मुख्य अभियंता

जल संसाधन विभाग होशंगाबाद