

परिशिष्ट - 3A

विधानसभा, तारांकित प्रश्न क्रमांक- 349
 योजना के अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक किये गये कार्यों का विवरण
 (नर्मदा किा बहुउद्देशीय परियोजना)

स.क्र	विवरण	स्थिति	रिमांक
1	सर्वेक्षण का कार्य	पूर्ण	
2	डिजाइन एवं ड्राइंग का कार्य	प्रगति पर है।	
3	वन स्वीकृति	प्रथम स्तरीय स्वीकृति प्राप्त (27.05.19)	
4	पारंपरीय स्वीकृति	पूर्ण (20.06.19)	
5	भूमि अधिग्रहण	प्रगति पर है।	
6	पाईप प्राप्ति		
	1 एम. एस. पाईप	0 प्रतिशत	
	2. एच.डी.पी.ई पाईप	11 प्रतिशत	
7	सेट प्राप्ति	45860 एम.टी/ 114435 एम.टी (40.07 प्रतिशत)	
8	पाईप बनाने का कार्य।	91.00/413.01 कि.मी. (22.03 प्रतिशत)	
9	पाईप विद्युत का कार्य	प्रगति पर है।	
10	पंप हाउस	निर्माण का विवरण	
	1 पंप हाउस-1	खुदाई का कार्य प्रगति पर है।	
	2 पंप हाउस-2	खुदाई का कार्य प्रगति पर है।	
	3 पंप हाउस-3	खुदाई का कार्य पूर्ण है। पी.सी.सी. एवं आर.सी.सी. का कार्य प्रगति पर है।	
	4 पंप हाउस-4	वन भूमि में पेड की कटाई का कार्य प्रगति पर है।	
	5 पंप हाउस-5	भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।	
	6 पंप हाउस-6	खुदाई का कार्य पूर्ण एवं पी.सी.सी एवं आर.सी.सी. का कार्य प्रगति पर है।	

21/12/19

कार्यपालन यंत्री
 नर्मदा विकास संगम कर्मक-

अनुभाग अधिकारी
 मध्यप्रदेश सरकार
 नर्मदा कंटी विकास विभाग
 मंत्रालय, भोपाल

संगवट, गिता बरौनी
 नर्मदा विकास संगम कर्मक-

5.6.1
 अधीक्षण यंत्री,
 नर्मदा विकास संगम कर्मक,
 वेडीघाट पी.आ. नर्मदास (म. प्र.)