

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 159 श्री श्याम लाल दविवेदी

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृत क्रमांक एवं दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृत की राशि (रु.लाख में)	तकनीकी स्वीकृत का क्रमांक एवं दिनांक	तकनीकी स्वीकृत की राशि लाख में	अनुबंध क्रमांक दिनांक	अनुबंधानुसार वर्षाकाल सहित कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा कार्यवाही पूर्ण करने की समयसीमा	टीप
1	हनुमना सोनौरी मार्ग पर चौराघाट का निर्माण	3 मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-43 /05/2018-19/19/यो-2459 /भोपाल दिनांक 13.6.2018	4 रु.1921.59	5 मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग के पृ. क्र. 5703/कार्य /तक.स्वी. /सड़क/ 2017-18/रीवा दिनांक 21.12.2017	6 रु. 1353.40 रजिस्टर क्रमांक 50/सीई/रीवा /2017-18	7 171/डीएल /2018-19 दिनांक 04. 10.2018	8 24 माह के वर्षाकाल के अलावा अर्थात् दिनांक 3.6.2021	9 -	10 4.75 हेक्टर वन भूमि के बदले राजस्व भूमि आवंटन की कार्यवाही न्यायालय कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्र. 39/अ-10/मूल/ 2019-20 दिनांक 10.2.2020 द्वारा पूर्ण की गई। तदनुसार वन मंडलाधिकारी वन मंडल रीवा के पत्र क्र. /मा.चि./4389/रीवा दिनांक 21.5.2020 द्वारा 11 वर्ष वैकल्पिक वक्षारोपण योजना की राशि 4303000.00 एवं एन.पी.व्ही. की राशि रु. 2973500.00 कुल 7276500.00 जमा की जानी थी। कार्यपालन यंत्री लोनि0वि0 रीवा के चालान दिनांक 13.07.2020 को रु. 7276500/- वर्क आई.डी. क्र. 20006664273 दिनांक 13.07.2020 से आनलाईन जमा की गई है। वांछित निर्माण हेतु वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्र. 6.MPB-429012-BHO/1467 दिनांक 06.02.2013 के द्वारा जारी की गई। सैद्धान्तिक स्वीकृति कण्डिका-9 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य परमपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 अन्तर्गत भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार अंतिम स्वीकृति के पूर्व कलेक्टर द्वारा जारी एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही कार्यपालन यंत्री के पत्र क्र. 1658/तक/कार्य/ 2020-21 रीवा दिनांक 20.8.2020 द्वारा प्रारम्भ की गई। वांछित एफ.आर.ए. प्रमाण-पत्र की कार्यवाही रीवा कलेक्टर स्तर पर प्रक्रियाधीन है। तत्पश्चात् ही निर्माण कार्य का शुभारंभ हो सकेगा।