



" परिशिष्ट- अ "

## कार्यालय नगर पालिका परिषद छतरपुर (म.प्र.)

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1117 अतारांकित की जानकारी

क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत कार्य	कार्य की स्थिति	शेष कार्य	कार्य पूर्णता दिनांक	रिमार्क
1	डी.आई पाईप लाईन	37.92 कि.मी	31.58 कि.मी.	2.74 कि.मी	31 मार्च 2021	3.80 कि.मी. पाईपलाईन NHAI द्वारा डाली गई है।
2	एच.डी.पी.ई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क	291.5 कि.मी	246.50 कि.मी.	45 कि.मी	31 मार्च 2021	
3	नल कनेक्शन	21310 इकाई	12800 इकाई	8510 इकाई	-	अनुबंध अनुसार 11310 इकाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अतिरिक्त स्वीकृत 10000 इकाई में से 1490 का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।
4	टंकी निर्माण कार्य	07 इकाई	07 इकाई कार्य पूर्ण	-	-	
5	डब्लू.टी.पी निर्माण	02 इकाई 01-बूढ़ा बांध 02- पचेर घाट	01 बूढ़ा बांध (70 प्रतिशत कार्य पूर्ण) 02 पचेर घाट (80 प्रतिशत कार्य पूर्ण)	25 प्रतिशत कार्य शेष	31 मार्च 2021	
6	सी.डब्लू.आर. (2300 क.एल.)	01	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण	-	-	

Sub-Engineer  
Urban Administration  
& Development

ज.उ.ना.ग. अधिकारी  
नवप्रवेश शाला  
ग्रामीण विकास एवं आयुष्मान् विभाग

मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर पालिका परिषद छतरपुर  
नगर पालिका परिषद  
छतरपुर (म.प्र.)