

मप्र विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3393 द्वारा माननीय विधायक श्री शिवनारायण सिंह सदस्य विधानसभा (म.प्र.)

विषय :- राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के उमरिया-शहडोल के अनिर्मित सड़क के निर्माण बावत्।

क्र.	मार्ग का नाम	निर्मित / पूर्ण सड़क की लंबाई	मार्ग के हिस्सों जिसमें निर्माण कार्य किया जाना शेष है। अनिर्मित कि.मी. की जानकारी	निर्माण कार्य न करने का कारण	अनिर्मित हिस्सों पर सड़क निर्माण हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही	अनिर्मित हिस्सों पर सड़क निर्माण कब तक करा दिया जावेगा	टीप
1	उमरिया से शहडोल मार्ग पैकेज-2 किमी 69/1 से 142/2 तक कुल लंबाई 73.1 किमी	3	4	5	6	7	8
		54.51 किमी लंबाई में पीब्यूसी का कार्य पूर्ण।	किमी 75 (400 मी.), किमी 76 (1000 मी.), किमी 77 (50 मी.), किमी 87 (480 मी.), किमी 88 (1000 मी.), किमी 89 (530 मी.), किमी 93 (500 मी.), किमी 94 से किमी 101 तक (8000 मी.), किमी 105 (50 मी.), किमी 109 (300 मी.), किमी 110 से किमी 111 (2000 मी.), किमी 112 (400 मी.), किमी 130 (450 मी.), किमी 132 (180 मी.), किमी 133 (160 मी.), किमी 134 (20 मी.), किमी 135 (1000 मी.), किमी 136 (420 मी.), किमी 138 (1000 मी.), किमी 139 (500 मी.), किमी 142 (200 मी.) कुल लंबाई -18.590 किमी लंबाई में निर्माण कार्य किया जाना शेष है व ठेकेदार द्वारा कार्य प्रगति पर है।	मार्ग के उक्त हिस्से में मार्ग का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाना है व ठेकेदार द्वारा कार्य प्रगति पर है। किमी 75 से किमी 77 के बीच आरओबी रेलवे लेवल क्रॉसिंग 86 व किमी 88 से 89 आरओबी लेवल क्रॉसिंग 83, किमी 100 से 101 के बीच आरओबी किमी 94/5/22-24 एवं किमी 110 से किमी 111 आरओबी लेवल क्रॉसिंग 77 का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसके निर्माण के पश्चात आरओबी के एप्रोचस का कार्य पूर्ण किया जावेगा। मार्ग के कुछ किमी जैसे किमी 100 के 100मीटर में आरओबी के एप्रोच में अधिग्रहित भूमियों में स्थित परिसंपत्तियों को हटाकर कब्जा दिलाना शेष है, किमी 130 के 500 मीटर में पूर्वनिर्मित मार्ग की भूमि पर स्थानीय लोगों द्वारा विवाद होने के स्थिति में कब्जा प्राप्त न होना। इस हेतु स्थानीय प्रशासन के सहयोग से कब्जा प्राप्त करने का प्रयास जारी है।	शासन स्तर पर कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से कुछ स्थानों पर अतिक्रमण हटाने / विवाद सुलझाने की कार्यवाही प्रगति पर है।	अनुबंध अनुसार विस्तारित समयसीमा दिनांक 30.06.2021 तक संभावित।	मार्ग का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा प्रगति पर है। अ. 3393]