

प्रश्न सं. [क. 480]

**अतारकित प्रश्न क्रमांक 480 द्वारा डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
विभागीय कार्यों के संबंध में।**

प्रपत्र-अ

| सं. क्र. | मार्ग का नाम | प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण | | कार्यदिश दिनांक | अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि एवं दिनांक | कार्य की अद्यतन स्थिति | | मार्ग की गुणवत्ता विषयक प्राप्त शिकायतों का विवरण | शिकायत का निराकरण हेतु की गई कार्यवाही | कार्यस्थल का निरीक्षण कर सुधार हेतु निर्देश देने वाले अधिकारी का पदनाम | सिमांक |
|----------|--|-----------------------------|----------|-----------------|---|------------------------|--------|---|--|--|--|
| | | राशि (लाख में) | दिनांक | | | पूर्ण | अपूर्ण | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | मावता कालुखेडा डोबर - कलालिया फटा - रिगनोद - हाटपिलिया - खजुलिया - बड़भवा मार्ग का निर्माण कार्य | 5122.00 | 30-03-18 | 20-09-18 | 24 माह 19/09/2020 | - | अपूर्ण | | - | | मार्ग की कुल स्वीकृत लंबाई 47.50 कि.मी. में से लंबाई 38.50 कि.मी. का डामरीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है। विलंब के कारण 1. मार्ग एकरेखण परिवर्तन का प्रकरण का निराकरण समय पर नहीं होने के कारण कार्य में विलंब हुआ। 2. पोल सिपिटिंग के कार्य में विलंब। 3. कोविड-19 में लाकडाउन लग जाने के कारण। |
| 2 | रिगनोद - कलालिया से एस. एच-31 (कोरलिन) लेबड नरीयबाद मार्ग का निर्माण | 943.30 | 12-04-18 | 13-08-18 | 20 माह 12/04/2020 | - | अपूर्ण | कोई लिखित में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है | - | मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण यंत्री द्वारा समय-समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश दिये गये। | मार्ग की कुल स्वीकृत लंबाई 8.20 कि.मी. निर्माण कार्य पूर्ण। ग्राम रिगनोद में पीक्यूसी पर हंगी सर्कस को ठीक करना शेष। मध्यम पुल पर रेलिंग का कार्य शेष एवं 01 पुलिया निर्माण शेष तथा रोड फर्निचर शेष। विलंब के कारण 1. पोल सिपिटिंग के कार्य में विलंब। 2. कोविड-19 में लाकडाउन लग जाने के कारण। |
| 3 | सेमलिया से रीछवांटा (एस.एच.-31) मार्ग का निर्माण | 497.34 | 12-04-18 | | | - | अपूर्ण | | - | | कुल स्वीकृत लंबाई 6.00 कि.मी. में से 4.00 कि.मी. में डामरीकरण कार्य पूर्ण। 01 स्लेब क्लवर्ट कार्य एवं सी.सी. कार्य शेष तथा रोड फर्निचर शेष। विलंब के कारण 1. पोल सिपिटिंग के कार्य में विलंब। 2. कोविड-19 में लाकडाउन लग जाने के कारण। |
| 4 | जावरा-पिपलीटा मार्ग से परेवा खुखेडा मार्ग का निर्माण | 1357.31 | 12-04-18 | 13-08-18 | 20 माह 12/04/2020 | - | अपूर्ण | | - | | मार्ग की कुल स्वीकृत लंबाई 10.40 कि.मी. निर्माण कार्य पूर्ण। स्लेब क्लवर्ट का निर्माण एवं कुछ स्थानों पर नाली निर्माण तथा रोड फर्निचर शेष। विलंब के कारण 1. पोल सिपिटिंग के कार्य में विलंब। 2. कोविड-19 में लाकडाउन लग जाने के कारण। |
| 5 | पोरलेडकिंक कॉलेज जावरा पड़ुय मार्ग | 266.63 | 12-04-18 | | | - | अपूर्ण | | - | | मार्ग की कुल स्वीकृत लंबाई 1.70 कि.मी. का निर्माण कार्य पूर्ण एवं रोड फर्निचर शेष। विलंब के कारण 1. पोल सिपिटिंग के कार्य में विलंब। 2. कोविड-19 में लाकडाउन लग जाने के कारण। |