

प्रश्न सं. [क. 749]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-749

राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर के ग्रामों को सिंचाई हेतु
पानी देने का एजेंसीवार विवरण

| स.क्र. | परियोजना का नाम | एजेंसी का नाम | लक्षित जल प्रदाय का वर्ष |
|--------|---------------------|---|--------------------------|
| 1 | कुण्डालिया परियोजना | (i) एल.एण्ड टी. कंस्ट्रक्शन चेन्ई (आर.बी.सी.) | 10/2022 |
| | | (ii) व्ही व्ही सी.रियल इन्फ्रा प्राय. लिमिटेड, गुना | 02/2023 |
| 2 | मोहनपुरा परियोजना | (iii) जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड, जलगाँव (महा.) | 10/2022 |

हस्ता / -
(ए.के.उपमन्यु)

परियोजना संचालक
एम.के.पी.एम.यू., राजगढ़

हस्ता / -
(विकास राजोरिया)

परियोजना प्रशासक
एम.के.पी.एम.यू., राजगढ़


अवर सचिव
म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-749

राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर के अंतर्गत कार्यरत एजेंसी द्वारा संपादित कार्य का विवरण

| स.क्र. | परियोजना का नाम | एजेंसी का नाम | अनुबंधित समयावधि / बढाई गई समयवृद्धि | आवंटित समयावधि में संपादित कार्य (प्रतिशत में) | बढाई गई समयावधि / संपादित कार्य (प्रतिशत में) | अभियुक्ति |
|--------|--------------------|--|--|--|---|--|
| 1 | कुम्हलिया परियोजना | (i) एल एण्ड टी कन्स्ट्रक्शन चेन्सई (आर बी सी) | 36 माह दिनांक 23.08.2018 से 22.08.2021 तक | 78 | - | - |
| | | (ii) व्ही व्ही सी रियल इन्फ्रा. प्राय. लिमिटेड, गुना | 36 माह दिनांक 16.03.2020 से 15.03.2023 तक | 40 | - | - |
| 2 | मोहनपुरा परियोजना | (iii) जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड, जलगाँव (महा) | 36 माह दिनांक 19.07.2018 से 18.07.2021 तक / बढाई गई समयावधि दिनांक 30.10.2022 तक | 40 | दि. 19.07.2021 से 30.10.2022 तक / 2% | वर्ष-2020 एवं 2021 के कार्यसत्र में कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों एवं विषमताओं के कारण मोहनपुरा परियोजना में कार्यरत एजेंसी को दिनांक 19.07.2021 से दिनांक 31.10.2022 तक की अतिरिक्त समयावधि प्रदाय की गई है। |

हस्ता/-

(ए.के.उपमन्यू)

परियोजना संचालक

एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़

हस्ता/-

(विकास राजोरिया)

परियोजना प्रशासक

एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़



म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-749

कुण्डालिया परियोजना के तहत निर्माणाधीन एप्रोच चैनल की जानकारी

| स.क. | एजेंसी का नाम | एप्रोच चैनल का कार्य (किलोमीटर में) | | |
|------|--|-------------------------------------|---------|----------|
| | | कुल | संपादित | प्रगतिरत |
| 1 | एल.एण्ड टी. कंस्ट्रक्शन चेन्नई (आर.बी.सी.) | 2.56 | 1.62 | 0.94 |
| 2 | व्ही.व्ही.सी.रियल इन्फ्रा. प्राय. लिमिटेड, गुना | 0.40 | 0.21 | 0.19 |

हस्ता/-
(ए.के.उपमन्यु)
परियोजना संचालक
एम.के.पी.एम.यू., राजगढ़


अवर सचिव
न.प्र. शासन, जल संचालन विभाग

हस्ता/-
(विकास राजोरिया)
परियोजना प्रशासक
एम.के.पी.एम.यू., राजगढ़