

प्रश्न सं. [क. 816]

परिशिष्ट
विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रं. 816 माननीय मुख्य सचिव विधानसभा कार्य
औंकारेश्वर परियोजना के द्वितीय एवं तृतीय चरण के कार्य का विवरण

स. क्र.	परियोजना का नाम	अनुबंध क्र. एवं दिनांक	कार्य प्रारंभ का दिनांक	अनुबंध अनुसार कार्य पूर्णता की श्रेणी	वर्तमान में कार्य पूर्णता का प्रतिशत	शेष कार्य का प्रतिशत	पूर्णता प्रमाण पत्र की स्थिति	महेश्वर विधान सभा का स्थापित क्षेत्र (हेक्टर)	वर्ष 2020-21 में की गई रबी सिंचाई (एकड़)	शेष कमाण्ड क्षेत्र (हेक्टर)	टिप्पणियाँ
1.	औंकारेश्वर नहर परियोजना चरण-2	16श्री.एल./07-08/दिनांक 27.03.2008	27.03.2008	36 माह (दिनांक 26.09.2010 तक)	94 प्रतिशत	6.00 प्रतिशत	जारी नहीं किया गया।	18676	14780	3895	शेष कमाण्ड क्षेत्र में नर्मदा नदी के 2 से 3 कि.मी. की पट्टी जिसमें नहर निर्माण नहीं किया जा सका है। यह कमाण्ड क्षेत्र भी सन्निहित है।
2.	औंकारेश्वर नहर परियोजना चरण-4 युप-1	15 श्री.एल./10-11/दिनांक 26.03.2011	26.03.2011	36 माह (दिनांक 25.03.2014 तक)	100 प्रतिशत	-	पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 22.07.2017 को जारी किया गया।	26152	23065	3087	
3.	औंकारेश्वर नहर परियोजना चरण-4 युप-2	16श्री.एल./10-11/दिनांक 26.03.2011	26.03.2011	36 माह (दिनांक 25.03.2014 तक)	99 प्रतिशत	-	जारी नहीं किया गया।	-	-	-	आंशिक कार्य पूर्ण। कमीशनिंग कार्य प्रगति पर है। रबी सिंचाई वर्ष 2021-22 में जल प्रदाय किया जा रहा है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

व्यक्ति/मुख्य अधिकारी,
निचली नर्मदा परियोजनाएं, इन्दौर