



प्रश्न सं. [क. 140]

विधानसभा प्रश्न क. 140 परिशिष्ट 'अ'

हटा नगर पालिका परिषद जिला-दमोह की पेयजल योजना की प्रगति विवरण

1	भौतिक प्रगति	70%	
2	वित्तीय प्रगति	65%	
3	निविदा अनुसार पाईप लाईन की लंबाई	80.91 कि०मी०	
4	कय की गई पाईप लाईन की लंबाई	80.91 कि०मी०	
5	बिछाई गई पाईप लाईन की लंबाई	74.31 कि०मी०	
6	पाईप लाईन हाइड्रो टेस्टिंग की लंबाई	54.00 कि०मी०	
7	शेष रोड़ रेस्टोरेशन की लंबाई	(स्थाई)	17.00 कि०मी०
		(अस्थाई)	0.00 कि०मी०


 अनुभाग अधिकारी
 मध्यप्रदेश शासन
 नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग


 Project Officer
 M.P. Urban Development Co. Ltd.