


विधानसभा ताराकित प्रश्न क्रमांक 135  
द्वारा माननीय विधायक श्री देवेन्द्र सिंह पटेल

प्रश्न-37

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्यदिश दिनांक	एजेन्सी का नाम	कार्य पूर्ण करने की अनुबंधानुसार दिनांक	कार्य की वर्तमान स्थिति	समय सीमा में कार्य पूर्ण न करने का कारण	विलम्ब हेतु एजेन्सी पर की गई कार्यवाही का विवरण	कार्य पूर्णता करने की संभावित तिथि
		राशि (लाख में)	दिनांक							
1	गुराडिया पांजरा विजयसिंह से पुरोहित पिपरिया मार्ग के कि.मी. 4/350 पर तेन्दुनी नदी पर पहुँचमार्ग सहित जलमानीय पुल का निर्माण।	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		444.69	11-04-2018	11-09-2018	मेसर्स कपूरा कंस्ट्रक्शन	10-06-2019	वर्तमान में पुल का कार्य 40 प्रतिशत पूर्ण हो गया है जिसमें 4 स्लेब का कार्य बाटम लेबल तक पूर्ण तीनों यूनिट बाक्स की दिवालों का 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण 1 अक्टूबर का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण।	वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण मार्च से जून तक संपूर्ण लॉकडाउन एवं वर्ष 2021 में महा अप्रैल से जून तक स्थानीय प्रशासन के द्वारा आपातकालीन सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित की गई थी एवं एजेन्सी द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण।	कार्यपालन यंत्री सेतु संभाग नेपाल द्वारा पुल निर्माण कार्य की गति बढ़ाने हेतु अलग-अलग पत्र एजेन्सी को लिखे गये हैं। विलम्ब हेतु एजेन्सी के देयकों से राशि रु. 1.45 लाख अधिरोपित की गई है।	मार्च-2023

प्रश्न सं. [ क्र. 135 ]

मुख्य अभियंता (रोड)  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक निर्माण विभाग, नेपाल

  
अवर सचिव  
मुख्यपदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
नेपाल