

प्रश्न सं. [क. 240]

परिशिष्ट

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 240 सदन में उत्तर देने का दिनांक 19.12.2022
माननीय विधायक श्री दिव्यराज सिंह

विकासखण्ड जवा अन्तर्गत दो पैकेज में कुल 3 निर्माण कार्य जो अपूर्ण है। मार्ग का विवरण निम्नानुसार है

क्र.	पैकेज क्रमांक	मार्ग का नाम	लम्बाई कि.मी. में	कार्यदिश दिनांक	अनुबंधानुसार पूर्णता दिनांक	स्वीकृत लंबाई कि.मी. में	शेष कार्य का विवरण			सिमांक
							चैनज से	चैनज तक	कुल लंबाई कि.मी. में	
1	एमपी 32 एसएम 01	मुगरा से चट्टेह	4.60	21-06-18	20-06-19	4.60	3.00	4.60	1.60	मार्ग में 3.00 कि.मी. बीटी का कार्य पूर्ण किया गया है। शेष भाग 1.60 कि.मी. में प्रयास करने के पश्चात् भी निजी भूमि होने के कारण भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है, शेष लम्बाई के विलोपन की कार्यवाही की जाना है, अतः शेष भाग का निर्माण संभव नहीं है।
2	एमपी 32 एसएम 01	जोन्हा मोड से करौह	2.86	21-06-18	20-06-19	2.86	1.00	2.86	1.86	मार्ग में 1.00 कि.मी. में जीएसबी कार्य का कार्य प्रगति पर है। प्रयास करने के पश्चात् भी चैनज 1.00 से 2.86 कि.मी. भूमि में विवाद का निराकरण नहीं हो सका। शेष लम्बाई के विलोपन की कार्यवाही की जाना है, अतः शेष भाग का निर्माण संभव नहीं है।

क्र.	पैकेज क्रमांक	मार्ग का नाम	लम्बाई कि.मी. में	कार्यादेश दिनांक	अनुबंधानुसार पूर्णता दिनांक	स्वीकृत लंबाई कि.मी. में	शेष कार्य का विवरण			रिमार्क
							चैनेज से	चैनेज तक	कुल लंबाई कि.मी. में	
3	एमपी 32 एक्ससी 01	बराह डभौरा रोड से पथरौडा	0.60	28-02-19	27-02-20	0.60	0.400	0.500	0.100	मार्ग में 0.60 कि.मी. में जीएसबी कार्य का कार्य प्रगति पर है। 0.5 कि.मी. में से 0.6 कि.मी. में भूमि विवाद था, आपसी सहमति से जिसका निराकरण दिनांक 16.11.2022 को किया गया है। कार्य पूर्ण करने की लक्षित अवधि 31 मार्च 2023 है।



General Manager (T)
M.P.R.D.A. Bhopal