

प्रपत्र-अ

अतारंकित प्रश्न क्र.-65 द्वारा श्री लखन धनघोरिया

संख्या (क) हेतु

क्र.	संभाग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति (करोड़ में)	कार्य की लंबाई (कि. मी. में)	कार्य की अनुबंध लागत (करोड़ में)	कार्य की अवधि	एजेन्सी का नाम	कार्य प्रारंभ की तिथि	निर्माण की शर्तें	कौन-कौन से कार्य स्वीकृत	कार्य की वर्तमान स्थिति	कब कब भुगतान की गई राशि का विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	लौनिदि (म/स) सं.क-2 जबलपुर	788.54	5.905	787.89	306 माह (वर्ष क्र. 20 सहित)	मेकर्स एन.सी.सी. प्राइवेट लिमिटेड	05/05/20	भारत सरकार द्वारा पिनाक 05.03.2019 को जारी ई.पी. सी. अवसूचित में दर्शित शर्तों	1. प्लाईवोडर 2. एक्स्ट्रा डोज केवल स्ट्रे ब्रिज 3. बो स्ट्रिंग ब्रिज 4. रैम 5. रेतीबेटेड रोडशी 6. रोड 7. आर.सी.सी. ड्रेन	1. प्लाईवोडर- 62 प्रतिशत पूर्ण 2. एक्स्ट्रा डोज केवल स्ट्रे ब्रिज- 10 प्रतिशत पूर्ण 3. बो स्ट्रिंग ब्रिज- 80 प्रतिशत पूर्ण 4. रैम- 95 प्रतिशत पूर्ण 5. रेतीबेटेड रोडशी- 100 प्रतिशत पूर्ण 6. रोड- 48 प्रतिशत पूर्ण 7. आर.सी.सी. ड्रेन- 55 प्रतिशत पूर्ण	08.05.2020 <input type="checkbox"/> 38,40,00,000.00 13.11.2020 <input type="checkbox"/> 5,53,10,605.00 08.12.2020 <input type="checkbox"/> 19,19,97,500.00 24.12.2020 <input type="checkbox"/> 5,48,56,679.00 27.01.2021 <input type="checkbox"/> 2,10,95,024.00 06.02.2021 <input type="checkbox"/> 13,51,66,209.00 25.02.2021 <input type="checkbox"/> 19,19,97,500.00 15.03.2021 <input type="checkbox"/> 5,59,04,511.00 12.04.2021 <input type="checkbox"/> 4,11,05,905.00 13.05.2021 <input type="checkbox"/> 5,75,76,271.00 29.05.2021 <input type="checkbox"/> 3,83,84,181.00 21.06.2021 <input type="checkbox"/> 5,54,56,668.00 16.07.2021 <input type="checkbox"/> 14,20,49,093.00 12.08.2021 <input type="checkbox"/> 18,66,65,513.00 07.09.2021 <input type="checkbox"/> 6,30,00,382.00 08.10.2021 <input type="checkbox"/> 9,81,24,575.00 29.10.2021 <input type="checkbox"/> 11,49,21,961.00 09.12.2021 <input type="checkbox"/> 9,90,35,735.00 18.12.2021 <input type="checkbox"/> 7,04,76,888.00 17.01.2022 <input type="checkbox"/> 19,01,69,670.00 31.01.2022 <input type="checkbox"/> 2,89,47,920.00 01.02.2022 <input type="checkbox"/> 14,19,29,144.00 01.03.2022 <input type="checkbox"/> 15,73,75,884.00 31.03.2022 <input type="checkbox"/> 13,94,01,776.00 11.05.2022 <input type="checkbox"/> 33,69,28,236.00 14.06.2022 <input type="checkbox"/> 13,27,87,297.00 12.07.2022 <input type="checkbox"/> 21,99,81,320.00 07.08.2022 <input type="checkbox"/> 20,78,73,544.00 10.09.2022 <input type="checkbox"/> 17,24,08,976.00 04.10.2022 <input type="checkbox"/> 20,58,19,107.00 03.11.2022 <input type="checkbox"/> 10,37,04,585.00 11.11.2022 <input type="checkbox"/> 16,83,97,802.00 24.11.2022 <input type="checkbox"/> 2,97,67,449.00 14.12.2022 <input type="checkbox"/> 24,37,06,696.00 28.01.2023 <input type="checkbox"/> 26,38,22,338.00 14.02.2023 <input type="checkbox"/> 14,78,95,705.00 <input type="checkbox"/> 4,94,80,37,628.00	
कुल												

अवसूचित

मह्यापदेश शासन लोक निर्माण विभाग

अताराकित प्रश्न क्र.-65 द्वारा श्री लखन घनघोरिया

प्रश्नांश (ख) हेतु

स.क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	सामग्री जिसकी जांच कराई गई	जहाँ से जांच की गई लेब का विवरण	परिक्षण कब किया गया	परिक्षणकर्ता अधिकारी	फेल हुये नमूनों की संख्या			टिप्पणियाँ
							2020-21	2021-22	2022-23	
1	लो.नि.वि. (म/स) सं.क्र.-2 जबलपुर	जबलपुर शहर में दमोडनाका चौक से शनीताल चौक से मदनमहल चौक (मैडीकल रोड तक) पत्ताई ओवर का निर्माण कार्य।	स्टील, सीमेन्ट, एग्रीगेट, एडमिक्साचर, पानी, मिट्टी, सेगमेंट नीन डिस्ट्रिक्टिव यू सी.डी. टेस्ट, कांकीट मिक्स डिजाईन	1. आई आई टी, मदास केन्साई 2. हाईटेक सिविल टेस्ट लेब प्राईवेट लिमि. भोपाल 3. मों नर्मदा टेस्टिंग एंड रिसर्च लेबोरेटरीज जबलपुर 4. कृष्णा डिजिटल मटेरियल टेस्टिंग लेबोरेटरी भोपाल 5. मण्डल अनुसंधान प्रयोगशाला लो. नि. वि. मण्डल जबलपुर 6. ई.एम.ई. सोल्युशन्स भोपाल 7. सी.ई.एस. एनॉलिटिकल लेब भोपाल 8. ब्यूरो वेरीटोज इंडिया प्राईवेट लिमि. कंस्ट्रक्शन सर्विसोज लेबोरेटरी, नवी मुंबई 9. याई पर स्थापित लेब	कार्य प्रारंभ दिनांक 05.05.2020 से निरंतर	अथॉरिटीज इंजीनियर, कार्यपालन यंत्री, परियोजना यंत्री एवं उपयंत्री	शून्य	शून्य	शून्य	जबलपुर एलीक्ट्रेड कॉरीडोर कार्य का अनुबंध भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.03.2019 जारी ई. पी.सी. डॉक्यूमेंट के आधार पर किया गया है। इस डॉक्यूमेंट के प्रावधानानुसार निर्माण सामग्री का परीक्षण मोर्च स्पेसिफिकेशन, आई.आर.सी. स्पेसीफिकेशन एवं गुड इंड्रस्टी प्रैक्टिस को मानक मानते हुये किया जाना है। अतः (एलवाई ओवर) पुल के निर्माण कार्य की सामग्री की जांच/परीक्षण ई.पी.सी. डॉक्यूमेंट में उल्लेखित "क्वालिटी एस्पॉरेन्स प्लान" के अनुसार प्रयोगशालाओं/शासकीय संस्थान से कराया जा रहा है। ई.पी.सी. मोड में सामग्री की जांच शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जे.ई.सी. की लेब से करवाने की कोई बाध्यता नहीं है। अतः निर्माण कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

अवर सचिव
कव्यमहारा शासन
लोक निर्माण विभाग
भारत