


विधान सभा प्रश्न क्र 2942 तारांकित के प्रश्नांश 'घ' से संबंधित जानकारी विवरण
नगर परिषद बिजावर में डाली जाने वाली एवं डाली गई पाईप लाईनों का विवरण

क्र.	डाली जाने वाली पाईप लाईनों का विवरण	डाली जाने वाली मात्रा	डाली जा चुकी लाईन का विवरण	रिमार्क
1	रॉ वाटर राइजिंग मेन	0.258 कि.मी	-	
2	क्लियर वाटर राइजिंग मेन	29.890 कि.मी	1.77 कि.मी	
3	डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क	67.71 कि.मी	7.70 कि.मी	

नगर परिषद सटई में डाली जाने वाली एवं डाली गई पाईप लाईनों का विवरण

क्र.	डाली जाने वाली पाईप लाईनों का विवरण	डाली जाने वाली मात्रा	डाली जा चुकी लाईन का विवरण	रिमार्क
1	रॉ वाटर राइजिंग मेन	0.0 कि.मी	-	रॉ वाटर राइजिंग मेन नगर परिषद सटई के स्कोप में नहीं है।
2	क्लियर वाटर राइजिंग मेन	18.97 कि.मी	0.0 कि.मी	
3	डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क	40.24 कि.मी	27.68 कि.मी	

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग


परियोजना प्रबंधक
परियोजना क्रियान्वयन इकाई छतरपुर
म.प्र.अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी


परिशिष्ट-व


विधान सभा प्रश्न क्र 2942 तारांकित के प्रश्नांश 'ड' से संबंधित जानकारी विवरण
नगर परिषद विजावर हेतु इंटेक वेल, WTP, सम्प, OHT से संबंधित जानकारी का विवरण

क्र.	घटक का विवरण	संख्या	निर्माण की स्थिति	रिमार्क
1	इंटेक वेल	01 नग	0%	इंटेक वेल एवं WTP की ड्राईंग डिजाइन अनुमोदन अपेक्षित है।
2	WTP	01 नग	0%	
3	OHT 250KL,250KL,150KL	03 नग	5%	OHT निर्माण की ड्राईंग डिजाइन अनुमोदित, कार्य प्रारंभ किया जाना है।

नगर परिषद सटई हेतु इंटेक वेल, WTP, सम्प, OHT से संबंधित जानकारी का विवरण

क्र.	घटक का विवरण	संख्या	निर्माण की स्थिति	रिमार्क
1	इंटेक वेल	0	-	इंटेक वेल एवं WTP नगर परिषद सटई के स्कोप में नहीं है।
2	WTP	0	-	
3	सम्प	1	0%	
4	OHT 50KL	1	45%	OHT निर्माण का कार्य प्रगतिरत है।


अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग


परियोजना प्रबंधक
परियोजना क्रियान्वयन इकाई छतरपुर
म.प्र.अर्बन डेवलपमेंट कंपनी

विधान सभा प्रश्न क्र 2942 तारांकित के प्रश्नांश 'छ' से संबंधित जानकारी विवरण
चारों नगरों की संयुक्त कार्य योजना में किये गये भुगतान का घटकवार विवरण

क्र.	घटक का विवरण	क्रिया गया भुगतान (लाख में)	रिमार्क
1	एनीकट	45.25	ड्राईंग डिजाइन का भुगतान किया गया।
2	हेडवर्क	0.00	-
3	WTP	0.00	-
4	इलेक्ट्रीकल फीडर लाइन से सबस्टेशन ट्रांसफार्मर-	0.00	-
5	PLC पैनल, SCADA सिस्टम	0.00	-
6	आर सी.सी रिजर्वारओवर) हेड टैंक एंड ग्राउंड और अंडर ग्राउंड रेसेवॉइर्म)	6.22	ड्राईंग डिजाइन का भुगतान किया गया।
7	रोड कटिंग एंड अर्थवर्क	13.83	पाईप लाईन विछाने हेतु किया गया कार्य का भुगतान
8	अर्थवर्क एक्स्क्वैशन	46.72	पाईप लाईन विछाने हेतु किया गया कार्य का भुगतान
9	पाईपलाईन	650.77	पाईप लाईन विछाने का कार्य का भुगतान
10	रोड रेस्टोरेशन	31.95	-
11	मैनेजमेंट एंड कमर्शियल सर्विसेस	5.26	सर्वेक्षण कार्य का भुगतान
12	ऑपरेशन सर्विसेस	-	
13	O & M	-	
14	अस्सेस्ट रिप्लेसमेंट फण्ड	-	
15	प्रोविजनल मम	-	
16	प्राइज एडजेस्टमेंट भुगतान	95.60	
		895.60	

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

परियोजना प्रबंधक
परियोजना कियान्यवन इकाई छतरपुर
एम.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी