

प्रश्न सं. [क. 243]

परिशिष्ट - 'एक'
पृष्ठ

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 243 (तारांकित)

म.प्र. जल निगम अंतर्गत हुजूर विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन अंतर्गत संचालित समूह जल प्रदाय योजनाओं की जानकारी

स.क्र.	समूह जलप्रदाय योजना का नाम	सम्पिलित ग्रामों की संख्या	अनुबंधानुसार समयावधि (दिनांक)	संभावित कार्यपूर्णता दिनांक	अद्यतन स्थिति (पूर्ण / प्रगतिरत)
1	2	3	4	5	6
1	हलाली समूह जलप्रदाय योजना	61	24 माह (29 अगस्त 2024)	30.06.2025	प्रगतिरत
2	केरवा समूह जलप्रदाय योजना	76	24 माह (27 अगस्त 2024)	31.12.2025	प्रगतिरत

महाप्रबंधक

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, भोपाल (म.प्र.)

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 243 (तारांकित)

हलाली समूह जलप्रदाय योजना की पुनरीक्षित कार्य योजना का सारांश विवरण

1. इंटेकवेल (क्षमता - 13.73 एम.एल.डी.) :- अद्यतन भौतिक प्रगति - 91%, आर.सी.सी. स्ट्रक्चर, पम्प इंस्टॉलेशन कार्य पूर्ण एवं विद्युतीकरण कार्य प्रगतिरत है। संभावित पूर्णता तिथि 31.03.2025 है।
2. रॉ वॉटर पंपिंग मैन (लंबाई - 4.46 कि.मी.) :- अद्यतन भौतिक प्रगति - 87.53%, पाईप लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण, श्रस्ट ब्लॉक एवं चैम्बर कार्य शेष, संभावित पूर्णता तिथि 30.04.2025 है।
3. जल शोधन संयंत्र (क्षमता - 9.30 एम.एल.डी.) :- अद्यतन भौतिक प्रगति - 72.28%, सभी घटकों (क्लियर वॉटर सम्प, सी.एल.एफ., केस्केड ऐरेटर, फिल्टर हाउस, लेब, एडमिन, स्टोर विल्डिंग एवं पम्प हाउस) सिविल एवम मैकेनिकल कार्य पूर्ण। विविध कार्य आंतरिक सड़कें, उद्यान कार्य शेष संभावित पूर्णता तिथि 30.04.2025 है।
4. क्लियर वॉटर पंपिंग मैन (लंबाई - 144.20 कि.मी.) :- अद्यतन भौतिक प्रगति - 87%, 137 कि.मी. पाईप लाईन बिछायी जा चुकी है एवं शेष पाईप लाईन बिछाने का कार्य प्रगतिरत है। संभावित पूर्णता तिथि 30.05.2025 है।
5. उच्चस्तरीय टंकी (कुल 18 नग) :- अद्यतन भौतिक प्रगति - 68.61%, 07 नग उच्चस्तरीय टंकियों का निर्माण कार्य पूर्ण एवं 11 नग उच्चस्तरीय टंकियों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। संभावित पूर्णता तिथि 30.04.2025 है।
6. जल वितरण नलिकायें (लंबाई - 228 कि.मी.) :- अद्यतन भौतिक प्रगति - 76.49%, 190 कि.मी. पाईप लाईन बिछायी जा चुकी है एवं शेष पाईप लाईन बिछाने का कार्य प्रगतिरत है। संभावित पूर्णता तिथि 30.06.2025 है।
7. रॉ वॉटर पंप (04 नग) :- अद्यतन भौतिक प्रगति - 85%, पम्प एवं मोटर इंस्टॉलेशन कार्य पूर्ण, विद्युतीकरण कार्य प्रगतिरत है। संभावित पूर्णता तिथि 31.03.2025 है।
8. क्लियर वॉटर पंप (04 नग) :- अद्यतन भौतिक प्रगति - 85%, पम्प एवं मोटर आपूर्ति पूर्ण, संभावित पूर्णता तिथि 31.03.2025 है।
9. 33 के.व्ही. पावर लाईन व सब-स्टेशन (13 कि.मी.) :- अद्यतन भौतिक प्रगति - 59%, ट्रांसफार्मर एवं पोल की आपूर्ति पूर्ण, इंस्टॉलेशन कार्य प्रगतिरत है। संभावित पूर्णता तिथि 31.05.2025 है।
10. स्काडा ऑटोमेशन सिस्टम :- अद्यतन भौतिक प्रगति - 50 %, डिजाईन-ड्राइंग अनुमोदित, कार्य प्रगतिरत है। संभावित पूर्णता तिथि 30.06.2025 है।
11. घरेलू नल कनेक्शन (कुल 7123 नग) :- अद्यतन भौतिक प्रगति - 28.77%, 3415 नग घरेलू नल कनेक्शन का कार्य पूर्ण एवं शेष कनेक्शन करने का कार्य प्रगतिरत है। संभावित पूर्णता तिथि 30.06.2025 है।

// 02 //

केरवा समूह जलप्रदाय योजना की पुनरीक्षित कार्य योजना का सारांश विवरण

- | | | |
|--|----|---|
| 1. इंटेकवेल् (क्षमता - 16.70 एम.एल.डी.) | :- | अद्यतन भौतिक प्रगति - 52%, 9th लिफ्ट वॉल कास्टिंग पूर्ण, एप्रोच ब्रिज टाई बीम कास्टिंग पूर्ण। डी-वॉटरिंग कार्य प्रगतिरत है, संभावित पूर्णता तिथि 30.06.2025 है। |
| 2. राँ वॉटर पंपिंग मैन (लंबाई - 480 मीटर) | :- | अद्यतन भौतिक प्रगति - 76.20%, पाईप आपूर्ति पूर्ण। जल संसाधन विभाग से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत पाईप लाईन बिछाने का कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। संभावित पूर्णता तिथि 30.06.2025 है। |
| 3. जल शोधन संयंत्र (क्षमता - 11.30 एम.एल.डी.) | :- | अद्यतन भौतिक प्रगति - 67.30%, क्लियर वॉटर सम्प, सी.एल.एफ., केस्केड एरेटर, फिल्टर हाउस, लेब, एडमिन, स्टोर विल्डिंग एवं पम्प हाउस स्लैब हाईट तक कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगतिरत है। संभावित पूर्णता तिथि 30.04.2025 है। |
| 4. क्लियर वॉटर पंपिंग मैन (लंबाई - 151.75 कि.मी.) :- | | अद्यतन भौतिक प्रगति - 57.45 %, 110 कि.मी. पाईप आपूर्ति पूर्ण। 45.82 कि.मी. पाईप लाईन बिछायी जा चुकी है एवं शेष पाईप लाईन बिछाने का कार्य प्रगतिरत है। संभावित पूर्णता तिथि 31.12.2025 है। |
| 5. उच्चस्तरीय टंकी (कुल 15 नग) | :- | अद्यतन भौतिक प्रगति - 64%, 09 नग पूर्ण, 05 नग उच्चस्तरीय टंकियों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। संभावित पूर्णता तिथि 31.07.2025 है। |
| 6. जल वितरण नलिकायेँ (लंबाई - 197.60 कि.मी.) :- | | अद्यतन भौतिक प्रगति - 76.71%, पाईप आपूर्ति पूर्ण, 96.79 कि.मी. पाईप लाईन बिछायी जा चुकी है एवं शेष पाईप लाईन बिछाने का कार्य प्रगतिरत है। संभावित पूर्णता तिथि 31.12.2025 है। |
| 7. राँ वॉटर पंप (04 नग) | :- | अद्यतन भौतिक प्रगति - 20%, क्यू.ए.पी. अनुमोदन पूर्ण। संभावित पूर्णता तिथि 31.10.2025 है। |
| 8. क्लियर वॉटर पंप (12 नग) | :- | अद्यतन भौतिक प्रगति - 20%, क्यू.ए.पी. अनुमोदन पूर्ण। संभावित पूर्णता तिथि 31.10.2025 है। |
| 9. 33 के.व्ही. पावर लाईन व सब-स्टेशन (13 कि.मी.) :- | | अद्यतन भौतिक प्रगति - 0%, सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, संभावित पूर्णता तिथि 30.11.2025 है। |
| 10. स्काडा ऑटोमेशन सिस्टम | :- | अद्यतन भौतिक प्रगति - 0%, डिजाईन-ड्राइंग अनुमोदन कार्य प्रगतिरत है। संभावित पूर्णता तिथि 31.12.2025 है। |
| 11. घरेलू नल कनेक्शन (कुल 8842 नग) | :- | अद्यतन भौतिक प्रगति - 12.92%, 1142 नग घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय करने का कार्य पूर्ण एवं शेष कनेक्शन करने का कार्य प्रगतिरत है। संभावित पूर्णता तिथि 31.12.2025 है। |

महाप्रबंधक

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

परियोजना क्रियान्वयन इकाई, भोपाल (म.प्र.)