

अतारांकित प्रश्न क्र. 1971 द्वारा श्री विजयपाल सिंह।

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		थेके की अनुमानित लागत राशि लाखों में	निविदा दर	कार्य की लागत निविदा दर सहित	कार्यादेश दिनांक	अनुसूचानुसार कार्य पूर्णता का दिनांक	समयावधि	विलंब का कारण	विलंब हेतु की गई कार्यवाही	स्वीकृति के अनुसार प्रवधान	स्वीकृति अनुसार मासिक प्रगति	कार्य पूर्णता तिथि	कार्य पर किया गया कुल व्यय (लाख में)
		राशि लाखों में	दिनांक												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	श्रीमानपुर माछा पंचतारस मार्ग। लम्बाई 18.95 कि. मी	2341.98	04.05.2018							1. 8 नम पुलिया का कार्य किसानों के विरोध के कारण कार्य प्रभावित हुआ। 2. सेजल 00 से 04+500 एव 10800 से 10850 = 550 मीटर में भी खु. सी कार्य किसानों के विरोध एव न्यायालय में प्रकरण के विवादोन्मुख होने के कारण। 4. कोरेना महामारी की दो तहरी के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई। 5. अधिकरण एव मार्ग में ROW की कमी के कारण कार्य करने में विलंब हुआ।		की टी - 14.66 कि.मी सी सी - 4.29 कि.मी सिगल से - 54 नम उदाल से - 10 नम प्रिल से - 03 नम वीस कल्ट - 0 नम माईनर वीस डिज - 4	Work done 31.12.23	3139.37	
2	श्रीमानपुर मटगाव मार्ग। लम्बाई 13.21 कि.मी	1870.24	04.05.2018							1. कोरेना महामारी की दो तहरी के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई। 2. अधिकरण एव मार्ग में ROW की कमी के कारण कार्य करने में विलंब हुआ।		की टी - 10.07 कि.मी सी सी - 3.14 कि.मी सिगल से - 18 नम उदाल से - 15 नम प्रिल से - 6 नम वीस कल्ट - 4 नम रस्ते कल्ट - 0	Work done 31.12.23	2564.60	
3	श्रीमानपुर रेवा बन्नेछी मार्ग। लम्बाई 15.20 कि. मी	2924.65	04.05.2018	14060.5	0.8% below	13948.00	25.05.19	24.05.21	15.02.24	1. सेजल 2800 एव 14500 में पुलिया निर्माण में प्रगति द्वारा विरोध के कारण 2. सेजल 2800 से 3100 में किसानों द्वारा विरोध के कारण। 3. सेजल 14700 से 15656 में सर्वेकिडेशन में परिवर्तन के कारण (की टी एव खु. सी) 4. कोरेना महामारी की दो तहरी के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई। 5. अधिकरण एव मार्ग में ROW की कमी के कारण कार्य करने में विलंब हुआ।		की टी - 12.06 कि.मी सी सी - 3.14 कि.मी सिगल से - 15 नम उदाल से - 11 नम प्रिल से - 7 नम वीस कल्ट - 6 नम माईनर वीस डिज - 2	Work done 31.12.23	2261.60	
4	सेमरी से महुअखेडा, पालादेरी, सेमरी, बरना मिट्टा, तेलरि, रिदालखण्ड, अजबगाव, मजुनई मार्ग। लम्बाई 31.11 कि.मी	4546.33	04.05.2018							1. कोरेना महामारी की दो तहरी के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई। 2. ग्राम पालादेरी में मार्ग के अंदर कोटर्ड लापडा नदी होने के कारण। 3. सेजल 11350 में काम पुल के नष्ट मार्ग में निजी भूमि होने के कारण। 4. सेजल 8400 एव 8450 में पुलिया निर्माण में किसानों में विवाद के कारण। 5. सेजल 18600 से 19600 = 500 मीटर में निजी भूमि होने के कारण। अधिकरण ROW में मिलन एव कोरेनाकार से कई जगहों पर कोट गलत करने के कारण।		की टी - 25.772 कि.मी सी सी - 5.34 कि.मी सिगल से - 48 नम उदाल से - 12 नम वीस कल्ट - 2 नम माईनर वीस डिज - 2	Work done 10.02.24	4636.90	
5	बाबई सिरवाड, फुलतवा, पाटनी, सागाखेडा मार्ग। लम्बाई 16.75 कि.मी	2705.78	04.05.2018							1. कोरेना महामारी की दो तहरी के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई। 2. स्वतंत्र जगहों/निर्माण द्वारा मार्ग के सेजल 000+700 तक दो जगहों मार्ग को कोट लेना मार्ग में परिवर्तित करने की मांग। 3. सेजल 104+700 से 114+700 = 400 मीटर में निजी भूमि होने के कारण। 4. सेजल 2800 एव 10880 में पुलिया निर्माण में किसानों में विवाद के कारण। 5. अधिकरण एव मार्ग में ROW की कमी के कारण कार्य करने में विलंब हुआ।	आयकर, एन टी सी, प्रमुख अधिकारी, लोनि वि. भोपाल द्वारा कार्यवाही कर समयसमय पर मिल रही है।	की टी - 13.28 कि.मी सी सी - 3.47 कि.मी सिगल से - 22 नम उदाल से - 11 नम वीस कल्ट - 2 नम माईनर वीस डिज - 5 नम	Work done 31.01.24	3075.63	
योग -		14388.98													15678.19



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश, मंत्रालय, भोपाल

डायरेक्टर (एन.डी.डी.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, भोपाल

अतारांकित प्रश्न क्र. 1971 द्वारा श्री विजयपाल सिंह।

प्रपत्र-ब

क्र.	कार्य का नाम	कुल लम्बाई (कि.मी.)	पूर्ण लम्बाई (कि.मी.)	शेष लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत प्राक्कलन के लक्ष्य एवं पूर्ण होने की स्थिति का प्राक्धान								पुनरीक्षित स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय की राशि (लाख में)	रिमार्क
					एच.पी.सी.		बॉक्स		मार्डनर ब्रिज		कुल स्वीकृत पुल-पुलिया				
					स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	एन डी बी डायरेक्टर के पत्र क्र. 401/NDB/Road-II/Ag No 53/Pkg - 14/ 2023-24/2497, दिनांक 21/12/2023 के द्वारा सभी मार्गों के लिए दशमी गई पुनरीक्षित राशि स्वीकृत की गई है।
1	शोभापुर माछा पचलावरा मार्ग। लम्बाई 18.95 कि.मी.	18.95	18.95	0.00	67	67	0	0	4	4	71	3169.77	3139.37		
2	शोभापुर भटगाव मार्ग। लम्बाई 13.21 कि.मी.	13.21	13.21	0.00	39	39	4	4	0	0	43	2554.67	2564.60		
3	शोभापुर रेवा बनखेड़ी मार्ग। लम्बाई 15.20 कि.मी.	15.20	15.20	0.00	33	33	6	6	2	2	41	2348.37	2261.69		
4	सेमरी से महुआखेडा, पालादेवरी, सैनी, वोरगा मिटटा, तेलसिर, रिटालखपा अजबगाव, गजनई मार्ग। लम्बाई 31.11 कि.मी.	31.11	31.11	0.00	60	60	2	2	2	2	64	4552.81	4636.90		
5	बावई सिरवाड फुरतला, पाटनी, सागाखेडा मार्ग। लम्बाई 16.75 कि.मी.	16.75	16.75	0.00	33	33	2	2	5	5	40	3063.53	3075.63		
	कुल योग	95.22	95.22	0.00	232	232	14	14	13	13	259	15689.14	15678.19		

एन. डी. बी. डायरेक्टर के पत्र क्र. 401/NDB/Road-II/Ag No 53/Pkg -14/ 2023-24/2497, दिनांक 21/12/2023 के द्वारा सभी मार्गों के लिए दर्शायी गई पुनरीक्षित राशि स्वीकृत की गई है।

डायरेक्टर(एन.डी.बी.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, भोपाल

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल