

प्रश्न सं. [ क. 3241 ]

| विधानसभा तारंकित प्रश्न क्रमांक 3241 (तारंकित)                |                                |                       |                  |                                    |                                |                     |                                                  |                                                          |                       |                                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| परिशिष्ट -1                                                   |                                |                       |                  |                                    |                                |                     |                                                  |                                                          |                       |                                                   |
| खुरई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत समूह जल प्रदाय योजना की जानकारी |                                |                       |                  |                                    |                                |                     |                                                  |                                                          |                       |                                                   |
| स. क्र                                                        | समूह जल प्रदाय योजना का नाम    | कार्यदेश (LOA) दिनांक | कार्य की समयावधि | अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता की तिथि | योजना के कुल ग्रामों की संख्या | स्त्रोत/बांध का नाम | कार्य की अद्यतन स्थिति                           |                                                          | योजना की भौतिक प्रगति | कार्य पूर्ण होने तथा पेयजल प्रदाय की संभावित तिथि |
|                                                               |                                |                       |                  |                                    |                                |                     | अवयव का विवरण                                    | प्रगति                                                   |                       |                                                   |
| 1                                                             | मालथौन समूह जल प्रदाय योजना    | 08.08.2022            | 28 माह           | 27.12.2024                         | 206                            | उल्दन बांध          | इंटेकवेल कम पंप हाऊस एवं पहुँच पुल निर्माण कार्य | 98% (कमिश्निंग) एवं टैस्टिंग का कार्य शेष)               | 88.16%                | 27.12.2025                                        |
| 2                                                             | बीना-खुरई समूह जल प्रदाय योजना | 10.08.2022            | 28 माह           | 29.12.2024                         | 323                            | चकरपुर बांध         | इंटेकवेल कम पंप हाऊस एवं पहुँच पुल निर्माण कार्य | 98% (पहुँच ब्रिज एवं मोटर पंप स्थापना का कार्य प्रगतिरत) | 80.72%                | 29.12.2025                                        |

  
 अनुभाग अधिकारी  
 लो. स्वा. यांत्रिकी विभाग  
 मध्य प्रदेश

  
 महापौरांक  
 म.प्र. जल निगम मर्यादित  
 परि. क्र. ईकाई सागर