

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक- 681 द्वारा चौधरी सुजीत मेर सिंह

[31/7/2025]

क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	भौतिक प्रगति	कार्य कब तक पूर्ण किया जावेगा	यदि अपूर्ण है तो विवरण	टीप
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12

जबलपुर परिक्षेत्र की जानकारी

1	निशानाजानोजी उमरहड़ क्हाया परसगांव जटामा मार्ग लंबाई 9.81 कि.मी.	2019-20	2282.13	509.49	01-07-2023	31-12-2025	मार्ग-3.90 कि.मी. पूर्ण पुलिया-09 नग पूर्ण, 03 नग प्रगति पर	31-12-2025	मार्ग एकरेखण में किसानों द्वारा मार्ग निर्माण के दौरान निरंतर विवाद करने के कारण। अनुबंधित समयावधि में संविदाकार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण मुख्य अभियंता लो.नि.वि. जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ठेकेदार द्वारा जबाब प्रेषित किया गया जिसके तारतम्य में मुख्य अभियंता लो.नि.वि. जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर के पत्र क्रं.-3175 दि. 26.05.2025 के द्वारा कार्यपालन यंत्रिका से प्रतिवेदन मांगा गया है।	[क. 681]
---	--	---------	---------	--------	------------	------------	---	------------	---	------------

सेतु परिक्षेत्र की जानकारी

1	छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत निशान जानोजी से उमरहड़ मार्ग में कुलबेहरा नदी पर जलमनीय पुल का निर्माण।	2019-20	2282.13	114.98	03-12-2024	दिसम्बर 2025	कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।	दिसम्बर 2025	भू-अर्जन प्रक्रिया में विलंब के कारण निर्माण कार्य में विलंब की स्थिति निर्मित हुई। पुल का निर्माण कार्य समयावधि में पूर्ण न होने पर अनुबंधानुसार संविदाकार पर कार्यवाही की जावेगी।	
---	---	---------	---------	--------	------------	--------------	--	--------------	--	--

मुख्य अभियंता (यो/ब)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, भोपाल


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग, बन्धुवन