

प्रपत्र-अ									
तारांकित प्रश्न क्र. 3223, मा. सदस्य श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल									
आयुध निर्माण कटनी क्षेत्र में निर्माणाधीन आर.ओ.बी. का कार्य									
स.क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृत राशि (रु. लाख)	एजेसी का नाम	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की समयवधि	कार्य में विलंब के कारण	कार्य की वर्तमान स्थिति	मुख्य अभियंता, सेतु भोपाल एवं आयुध निर्माण के अधिकारियों के साथ बैठक में निराकरण	बैठक में मा. सदस्य को न बुलाये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कटनी जिले के अंतर्गत जबलपुल कटनी सेक्शन के रेलवे कि.मी. 1078/5-6 में लेवल क्रॉसिंग क्र. 355 (ए) पर आर.ओ.बी. का निर्माण।	05.03.23	5150.58	मैसर्स विद्या कंस्ट्रक्शन कंपनी, रीवा	02.05.26	रेलवे विभाग द्वारा रेलवे पोर्शन में पियर स्तर तक का कार्य पूर्ण। सुपरस्ट्रक्चर में गार्डर लॉचिंग का कार्य शेष। रेलवे विभाग द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।	90 प्रतिशत। राज्य शासन भाग के सभी स्लेब कार्य पूर्ण। फिनिशिंग, सर्विस रोड एवं एप्रोच रोड का कार्य जारी।	आयुध निर्माण फैंक्ट्री के अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.11.2025 को कार्यस्थल पर भ्रमण के दौरान चर्चा हुई, जिसमें आयुध निर्माण फैंक्ट्री के अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त कॉक्रीट पहुँचाने, नॉइस बरियर, ई.टी.पी. प्लांट व पाईप लाईन शिफ्टिंग की मांग की गई। उक्त सभी कार्य स्वीकृत प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं। अतः इनका कोई निराकरण स्वीकृति के अभाव में नहीं किया जा सका।	बैठक संपन्न नहीं हुई, अपितु कार्यस्थल के निरीक्षण के दौरान आयुध निर्माण के अधिकारियों द्वारा वहा आकर चर्चा की गई। इस संबंध में बैठक आयोजित की जाती है, तो उसमें माननीय सदस्य को आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जायेगा। कार्य की अधिकता होने के कारण मुख्य अभियंता, सेतु पश्चिम द्वारा कटनी का पुनः दौरा नहीं किया जा सका।


 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 लोक निर्माण विभाग,
 मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल

कार्यपालन यंत्री
 लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण
 संभाग जबलपुर