

मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रश्न सं. [क. 3368]
जनपद पंचायत रायपुर कर्मो
जिला शीवा मोघा

विषय :- ग्राम पंचायत मेथौरी में चल रहे निर्माण कार्यों की जांच के संबंध में अंतिम प्रतिक्रिया देने
बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र. 1643/शि/जप/2025 रायपुर कर्मो दिनांक 31.12.2025

विषयसंबंधित लेख है कि दिनांक 14.02.2026 को ग्राम पंचायत मेथौरी में श्रीमती सुमन साकेत
माननीय अध्यक्ष जनपद पंचायत रायपुर कर्मो द्वारा निर्माण कार्यों की शिकायत की जांच की गई स्थल
निरीक्षण किया गया जिसमें श्री अरविन्द गौतम एडीईओ, शेषमणि कोल एवं उपर्यंत्री हरेन्द्र साहू के साथ
सरपंच, सदित, ग्राम रोजगार सहायक एवं अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे जिसमें जांच का विवरण विद्युत
निम्नप्रकार है।

1. आंगनवाड़ी भवन मेथौरी:- आंगनवाड़ी भवन की स्वीकृत लागत 28.26 लाख प्रशासकीय स्वीकृत
क्र.-3637 दिनांक 25.01.2025 है, भवन निर्माण कार्य छत स्तर तक पूर्ण है, अंदर बाहर प्लास्टर
पूर्ण है, बाउंड्रीवाल कार्य प्रगतिरत है। उक्त कार्य में 21.50 लाख रुपये व्यय किया गया है ग्राम
पंचायत द्वारा मूल्यांकन अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।
2. नाली निर्माण विजय तिवारी के घर से उमेश साकेत के घर तक:- उक्त कार्य की स्वीकृत
लागत 3.89 लाख एवं टीएस क्र.-419 दिनांक 10.03.2025 कार्य स्थल पर पूर्ण है कार्य में राशि
388703/- रुपये व्यय किया गया है। मूल्यांकन अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये
गये हैं।
3. पेबर ब्लॉक निर्माण पंचायत भवन परिसर:- उक्त कार्य की स्वीकृत लागत 2.39 लाख रुपये एवं
टीएस क्र.-393 दिनांक 07.02.2025 कार्य में सामग्री स्थल पर सामग्री गिराई गई है उक्त कार्य
अभी मौके पर शुरू नहीं कराया गया है, कार्य प्रगतिरत है। मूल्यांकन अभिलेख उपलब्ध नहीं
कराये गये हैं।
4. पानी की टंकी एवं मोटर पंप संधारण मेथौरी:- उक्त कार्य की स्वीकृत लागत 1.37 लाख कार्य
में सामग्री क्रय की गई है स्थल पर कार्य नहीं कराया गया है यह कार्य प्रगतिरत है।
5. पानी की टंकी एवं मोटर पंप संधारण नदहा:- उक्त कार्य की स्वीकृत लागत 1.37 लाख कार्य में
सामग्री क्रय की गई है स्थल पर कार्य नहीं कराया गया है। यह कार्य अभी प्रगतिरत है।
6. पेबर ब्लॉक रोड निर्माण नंदलाल साकेत के घर से रामश्रय के घर:- उक्त कार्य की स्वीकृत
लागत 3.15 लाख एवं टीएस क्र.-420 दिनांक 10.03.2025 कार्य स्थल पर पूर्ण है उक्त कार्य पर
व्यय 2.60 लाख दर्शाई गई है। उक्त कार्य का मूल्यांकन अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।
7. पीसीसी रोड निर्माण मुरली यादव के घर से बजरंगी साकेत के घर तक:- उक्त कार्य की
स्वीकृत राशि 3.45 लाख, स्वीकृत लंबाई 100 मीटर स्थल पर कार्य कराया गया है कार्य में 50
मीटर लंबाई में सरफेस कोर्स 1:2:4 में नहीं डाला गया है। कार्य प्रगतिरत है।
8. सोकपिट निर्माण 10 नग ग्राम मेथौरी:- उक्त कार्य की स्वीकृत लागत 1.88 लाख, मद 5 वां
वित्त + एसबीएम उक्त कार्य में राशि व्यय नहीं हुई है।

Desktop/vmt sir ji

Scanned By Camera Scanner

संयुक्त
पंचायत राज संचालनालय
मध्य प्रदेश

संयुक्त
पंचायत राज संचालनालय
मध्य प्रदेश

Scanned with OKEN Scanner

9 नाडेप निर्माण 10 नग ग्राम पंचायत भेशौरी:- उक्त कार्य की रजिस्ट्रार लागत 160 लाख एन
टीएस क. 428 दिनांक 06.02.2023 उक्त कार्य में राशि व्यय नहीं हुई है।

अतः यह अंतरिम प्रतिवेदन दिया जा रहा है। उक्त जाच हेतु अभिलेख हेतु मांग की
गई है विस्तृत जाच प्रतिवेदन हेतु समय 15 दिवस की आवश्यकता है। उक्त प्रतिवेदन आगम
कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

उपयंत्री 14/02/2026

हरेन्द्र साहू

जन0पंचा0 रायपुर कर्चु0

पीसीओ 14/02/2026

शेषमणि कोल

जन0पंचा0 रायपुर कर्चु0

एडीओ 14/02/2026

अरविन्द गौतम

जन0पंचा0 रायपुर कर्चु0

रजिस्ट्रार 14/02/2026

संयुक्त सचिव
मन्नाबत राज संयुक्त सचिव
मन्नाबत राज