

प्रश्न सं. [क. 1143]

कार्यालय मुख्य अभियंता, वैनगंगा कछार, जल संसाधन विभाग, सिवनी.

विधानसभा क्षेत्र बहोरीबंद अंतर्गत विगत 05 वर्षों में स्वीकृत 04 जलाशयों की कार्यवार जानकारी

प्रपत्र-1

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	अनुबंध क्र. एवं दिनांक/ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि लाख में	अवधि	अनुबंध अनुसार कार्य पूर्णता दिनांक	समयावधि अनुसार कार्य पूर्ण किये जाने का दिनांक	कुल व्यय	कार्य की भौतिक स्थिति प्रतिशत में	कार्य अपूर्ण रहने के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	टर्न की पद्धति पर धरमपुरा जलाशय निर्माण कार्य	29.12.2021	402.81	07/डी.एल./ 2022-23 दि.17.08.2022 मे.ओजस कं.सतना	147.00	15 माह	16.11.2023	30.06.2026	154.03	96	निर्माण कार्य पूर्ण वन प्रकरण लंबित होने के कारण नाला स्कोजर किया जाना शेष है।
2	टर्न की पद्धति पर पाली जलाशय निर्माण कार्य	04.02.2022	997.58	14/डी.एल./ 2022-23 दि.19.01.2023 मे. मदेश प्रसाद चौरसिया, दमोह	691.99	18 माह	18.07.2024	18.07.2027	46.08	15	भू-अर्जन भूगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन एवं वन प्रकरण में आनलाईन प्रस्तुतीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3	टर्न की पद्धति पर गिदुरहा जलाशय निर्माण कार्य	04.02.2022	1415.30	01/डी.एल./ 2023-24 दि.26.04.2023 मे. कौशल प्रसाद पटेल रीवा	904.81	18 माह	25.10.2024	25.04.2027	5.61	10	डूब प्रभावित पट्टेदारी की भूमि पर वन विभाग द्वारा स्वयं का दावा पेश किये जाने के कारण भू-अर्जन प्रकरण एवं वन प्रकरण तैयार किये जाने में विलंब हो रहा है।
4	टर्न की पद्धति पर नयाटोला जलाशय निर्माण कार्य	09.01.2023	765.87	07/डी.एल./ 2024-25 दि.23.07.2024 मे. अदिति कंस्ट्र. सतना	330.33	12 माह	22.07.2025	22.07.2026	0.00	5	ठेकेदार द्वारा स्वयं की बीमारी का उल्लेख करते हुए अनुबंध समाप्त करने की मांग की गई है जिसके उपरान्त अनुबंध विखंडन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(5) सतना डायमंड 4 पर किस कार्य अनुमानित

(यू.एस. परते)

मुख्य अभियंता

वैनगंगा कछार, ज.सं.वि. सिवनी