

परिशिष्ट- 3

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2491 तारांकित

निकाय का नाम	योजना पूर्ण करने की निर्धारित दिनांक	व्यय राशि	योजना पूर्ण है या अपूर्ण	योजना पूर्ण न होने का कारण	निर्माण एजेन्सी के निरूद्ध कार्यवाही
नगर पालिका, नीमच	दि. 17.12.2014	रु. 2040.52 लाख	योजना प्रगतिरत है।	योजना क्रियान्वयन के लिये रेल्वे ट्रैक क्रॉसिंग कर पाईप लाईन डालने हेतु, परिक्रम रेल्वे, रतलाम द्वारा दि. 23.11.2015 को 02 वर्ष पश्चात् अनुमति प्रदान होने के कारण एवं निर्माण एजेन्सी द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण, योजना का कार्य पूर्ण नहीं हो सका।	निर्माण एजेन्सी के निरूद्ध कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं होने से पेनाल्टी के रूप में राशि रु. 10.00 लाख चल देयकों का कटौती की गई है।
नगर परिषद्, मनासा	दि. 07.05.2016	रु. 284.38 लाख	कार्य प्रगतिरत।	समयावधि शेष है। कार्य प्रगति पर है।	प्रश्न उपस्थित नहीं है।
नगर परिषद्, सिंगौली	दि. 29.02.2016	रु. 2,51,15,685/-	कार्य प्रगतिरत।	समयावधि शेष है। कार्य प्रगति पर है।	प्रश्न उपस्थित नहीं है।
नगर परिषद्, जाबद	दि. 09.10.2015	रु. 532.95 लाख	कार्य प्रगतिरत।	हडको से ऋण प्राप्त होने में विलंब के कारण।	प्रश्न उपस्थित नहीं है।
नगर परिषद्, रतनगढ़	दि. 12.11.2016	निरूद्ध	बैराज निर्माण का सर्वे कार्य प्रारंभ।	योजनान्तर्गत बैराज निर्माण कार्य का कार्यदेश जारी किया गया है। सर्वे कार्य प्रगति पर है। शेष कार्य की निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रचलित है।	प्रश्न उपस्थित नहीं है।

[Signature]
 अवर सचिव
 मध्य प्रदेश शासन
 नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
 मन्दाल, मीरपुर

[Signature]
 सहायक अभियंता
 Assistant Engineer
 नगरीय विकास विभाग
 मन्दाल, मीरपुर