

परिशिष्ट "एक"

विधान सभा तारांकित प्रश्न कं.1212 प्रश्नकर्ता मान. विधायक श्री रामेश्वर शर्मा

| कं. | ग्राम पंचायत का नाम | ग्राम का नाम | विकासखण्ड का नाम | विधान सभा क्षेत्र | विधान सभा क्षेत्र की प्रस्तावित/प्रगतिरत योजनाओं की सूची |                              | प्रशासकीय अनुसार पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि | कार्य की वर्तमान स्थिति | योजना पूर्ण करने की सम्भावित तिथि | निर्धारित समयावधि में नलजल योजना के अपूर्ण रहने का कारण                                             |
|-----|---------------------|--------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                     |              |                  |                   | प्रस्तावित स्वीकृती क. एवं दि.                           | योजना की लागत (राशि रु. लाख) |                                                  |                         |                                   |                                                                                                     |
|     |                     |              |                  |                   | कमांक                                                    | दिनांक                       |                                                  |                         |                                   |                                                                                                     |
| 1   | अमोनी               | अमोनी        | फंदा             | हुजूर             | 168                                                      | 4.7.13                       | 9.60                                             | 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण  | दिसम्बर 2015                      | विद्युत कनेक्शन शेष एवं विद्युत मंडल से तकनीकी प्रावकलन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन                   |
| 2   | बहजिरी              | खुरदनी       | फंदा             | हुजूर             | 166                                                      | 4.7.13                       | 9.96                                             | 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण  | दिसम्बर 2015                      | स्त्रोत में जल आवक क्षमता कम होने के कारण नदीन नलकूप किया जाना शेष, मैकेनिकल विभाग को सूची प्रेषित। |
| 3   | बगरोदा              | बगरोदा       | फंदा             | हुजूर             | 408                                                      | 22.10.12                     | 37.40                                            | 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण  | दिसम्बर 2015                      | स्त्रोत में जल आवक क्षमता कम होने के कारण नदीन नलकूप किया जाना शेष, मैकेनिकल विभाग को सूची प्रेषित। |
| 4   | इंटरलेडी छाप        | लखापुर       | फंदा             | हुजूर             | 168                                                      | 4.7.13                       | 9.91                                             | 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण  | दिसम्बर 2015                      | विद्युत कनेक्शन शेष एवं विद्युत मंडल से तकनीकी प्रावकलन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन                   |
| 5   | कालाधानी            | महाबादिया    | फंदा             | हुजूर             | 166                                                      | 4.7.13                       | 8.34                                             | 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण  | दिसम्बर 2015                      | स्त्रोत में जल आवक क्षमता कम होने के कारण नदीन नलकूप किया जाना शेष, मैकेनिकल विभाग को सूची प्रेषित। |
| 6   | खोरी                | खोरी         | फंदा             | हुजूर             | 53                                                       | 10.6.13                      | 24.84                                            | 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण  | दिसम्बर 2015                      | विद्युत कनेक्शन शेष एवं विद्युत मंडल से तकनीकी प्रावकलन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन                   |
| 7   | खोरी                | धामनिया      | फंदा             | हुजूर             | 329                                                      | 4.7.12                       | 9.11                                             | 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण  | दिसम्बर 2015                      | स्त्रोत में जल आवक क्षमता कम होने के कारण नदीन नलकूप किया जाना शेष, मैकेनिकल विभाग को सूची प्रेषित। |
| 8   | खेजडादेव            | बिसनखेडी     | फंदा             | हुजूर             | 328                                                      | 4.7.12                       | 8.55                                             | 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण  | अक्टूबर 2015                      | नलकूप में मोटरपंप फंसी, अक्सुभर योग्य, नदीन नलकूप हेतु कार्यवाही जारी                               |
| 9   | कोडिया              | रसूलिया घाट  | फंदा             | हुजूर             | 168                                                      | 4.7.13                       | 9.98                                             | 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण  | दिसम्बर 2015                      | विद्युत कनेक्शन शेष एवं विद्युत मंडल से तकनीकी प्रावकलन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन                   |
| 10  | नांदनी              | खारपा        | फंदा             | हुजूर             | 168                                                      | 4.7.13                       | 9.82                                             | 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण  | दिसम्बर 2015                      | विद्युत कनेक्शन शेष एवं विद्युत मंडल से तकनीकी प्रावकलन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन                   |


| क्र.                    | ग्राम पंचायत का नाम | ग्राम का नाम  | विकासखण्ड का नाम | विधान सभा क्षेत्र | प्रशासकीय स्वीकृती क. एवं दि. |          | योजना की लागत (राशि रु. लाख) | प्रशासकीय अनुसार पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि | कार्य की वर्तमान स्थिति | योजना पूर्ण करने की सम्भावित तिथि | निर्धारित समयावधि में नलजल योजना के अपूर्ण रहने का कारण                                                                                        |
|-------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                     |               |                  |                   | क्रमांक                       | दिनांक   |                              |                                                  |                         |                                   |                                                                                                                                                |
| 1                       | 2                   | 3             | 4                | 5                 | 6                             | 7        | 8                            | 9                                                | 10                      | 11                                | 12                                                                                                                                             |
| 11                      | निपानिया सूखा       | निपानिया सूखा | फंदा             | हुजूर             | 358                           | 6.8.12   | 29.90                        | दिसम्बर 2014                                     | 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण  | जून 2016                          | विद्युत कनेक्शन शेष एवं विद्युत मंडल से तकनीकी प्राक्कलन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन एवं पाईप लाईन बिछाने हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। |
| 12                      | रसूलिया पठार        | नौलबट         | फंदा             | हुजूर             | 166                           | 4.7.13   | 9.46                         | अप्रैल 2015                                      | 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण  | दिसम्बर 2015                      | विद्युत कनेक्शन शेष एवं विद्युत मंडल से तकनीकी प्राक्कलन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन                                                             |
| 13                      | रसूलिया पठार        | रतनपुर        | फंदा             | हुजूर             | 166                           | 4.7.13   | 9.99                         | अप्रैल 2015                                      | 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण  | दिसम्बर 2015                      | विद्युत कनेक्शन शेष एवं विद्युत मंडल से तकनीकी प्राक्कलन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन                                                             |
| 14                      | रतौबट               | फतेहपुर डोबरा | फंदा             | हुजूर             | 166                           | 4.7.13   | 9.94                         | अप्रैल 2015                                      | 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण  | दिसम्बर 2015                      | स्त्रोत में जल आवक क्षमता कम होने के कारण नदीन नलकूप खनन हेतु कार्यादेश जारी                                                                   |
| 15                      | सिकंदराबाद          | सिकंदराबाद    | फंदा             | हुजूर             | 52                            | 10.6.13  | 32.72                        | जनवरी 2015                                       | 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण  | दिसम्बर 2015                      | विद्युत कनेक्शन शेष एवं विद्युत मंडल से तकनीकी प्राक्कलन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन एवं पाईप लाईन बिछाने का आंशिक कार्य प्रगतिरत                |
| 16                      | कानासैया            | कानासैया      | फंदा             | हुजूर             | 290                           | 15.12.14 | 43.50                        | मार्च 2016                                       | 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण  | अगस्त 2016                        | दिनांक 9.7.15 को समस्त कार्य के आदेश जारी कर दिये गये हैं।                                                                                     |
| 17                      | कलखंडा              | कलखंडा        | फंदा             | हुजूर             | 58                            | 9.6.14   | 39.42                        | मार्च 2016                                       | 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण  | अगस्त 2016                        | योजना के प्रस्तावित अवयव के कार्य प्रगतिरत।                                                                                                    |
| 18                      | पिपलिया             | जहीरपीर       | फंदा             | हुजूर             | 32                            | 16.5.14  | 30.00                        | जून 2016                                         | कार्य प्रारंभ           | अगस्त 2016                        | नलकूप खनन कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगतिरत                                                                                                      |
| प्रस्तावित नलजल योजनाएं |                     |               |                  |                   |                               |          |                              |                                                  |                         |                                   |                                                                                                                                                |
| 1                       | मुगलिया छाप         | मुगलिया छाप   | फंदा             | हुजूर             | स्वीकृति प्रक्रियाधीन         |          | 49.86                        | अभी समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।          |                         |                                   |                                                                                                                                                |

  
 कार्यपालन यंत्री  
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग  
 खण्ड - भोपाल

परिशिष्ट प्रपत्र-2

माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा - बैठक का दिनांक 22-07-2015  
विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1212 ताराकित (प्रश्नांश-घ)  
होशंगाबाद एवं भोपाल संभाग में चैकडेम के स्वीकृत कार्य

| संभाग     | क्र. | जिला      | चैकडेम की संख्या जिसके टेण्डर जारी कर स्वीकृत किये गये | कार्यादेश | कार्यादेश जारी नहीं करने का कारण                          |
|-----------|------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| भोपाल     | 1    | भोपाल     | निरंक                                                  | निरंक     | निरंक                                                     |
|           | 2    | सीहोर     | निरंक                                                  | निरंक     | निरंक                                                     |
|           | 3    | रायसेन    | 03                                                     | नहीं      | शासन के निर्देशानुसार उक्त कार्य मनरेगा से कराया जाना है। |
|           | 4    | राजगढ़    | 10                                                     | नहीं      | शासन के निर्देशानुसार उक्त कार्य मनरेगा से कराया जाना है। |
|           | 5    | विदिशा    | निरंक                                                  | निरंक     | निरंक                                                     |
| होशंगाबाद | 6    | होशंगाबाद | निरंक                                                  | निरंक     | निरंक                                                     |
|           | 7    | हरदा      | निरंक                                                  | निरंक     | निरंक                                                     |
|           | 8    | बैतूल ✓   | 30                                                     | निरंक     | शासन के निर्देशानुसार उक्त कार्य मनरेगा से कराया जाना है। |
|           |      | योग :-    | 43                                                     | निरंक     | -                                                         |

  
मुख्य अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
भोपाल परिक्षेत्र भोपाल