

प्रपत्र-अ

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सभाग धार
विधानसभा प्रश्न क्रं. 323 अतारांकित श्री कालसिंह ठाकुर
धरमपुरी तारापुर मांडव रोड का निर्माण

क्रं.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	दिनांक	कार्य की लागत	योजना का नाम	कार्य पूर्णता दिनांक	सिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8
मार्ग निर्माण							
1	धरमपुरी तारापुर मांडव मार्ग का निर्माण लंबाई 23.40 कि.मी.	270.19	2.5.2000	253.28	नाबार्ड योजना	30.6.2005	परफारमंस ग्यारंटी की अवधि दिनांक 30.06.2008 को समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में मार्ग का संधारण नियमित रूप से विभाग द्वारा किया जा रहा है।
2	धरमपुरी तारापुर मांडव मार्ग के कि.मी. 19/10 से 20/4 = 0.50 में सीमेंट क्रांकीट कार्य	25.00	31.3.07	11.47	बी.आर.जी.एफ. योजना	10.6.09	विभागीय संधारण कार्य किया जा रहा है।
3	धरमपुरी तारापुर मांडव मार्ग के कि.मी. 20/6 से 21/4 = 1.00 में सीमेंट क्रांकीट कार्य	50.00	31.3.07	47.61	बी.आर.जी.एफ. योजना	10.6.09	विभागीय संधारण कार्य किया जा रहा है।
4	धरमपुरी तारापुर मांडव मार्ग के कि.मी. 21/6 से 22/4 = 1.00 में सीमेंट क्रांकीट कार्य	50.00	31.3.07	46.35	बी.आर.जी.एफ. योजना	30.11.09	विभागीय संधारण कार्य किया जा रहा है।
5	धरमपुरी तारापुर मांडव मार्ग के कि.मी. 22/6 से 23/4 = 1.00 में सीमेंट क्रांकीट कार्य	50.00	31.3.07	35.33	बी.आर.जी.एफ. योजना	25.12.08	विभागीय संधारण कार्य किया जा रहा है।
6	धरमपुरी तारापुर मांडव मार्ग के कि.मी. 23/6 से 24/4 = 1.00 में सीमेंट क्रांकीट कार्य	50.00	31.3.07	42.66	बी.आर.जी.एफ. योजना	15.6.08	विभागीय संधारण कार्य किया जा रहा है।
7	धरमपुरी तारापुर मांडव मार्ग के कि.मी. 1/4-6-8 के 600 मीटर में सीमेंट क्रांकीट कार्य	37.17	11.3.08	37.17	बी.आर.जी.एफ. योजना	17.3.09	विभागीय संधारण कार्य किया जा रहा है।

[29/2/2016]

परिशिष्ट 'तैत लीस'
[क्र. 323]

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग धार
विधानसभा प्रश्न क्रं. 323 अतारांकित श्री कालूसिंह ठाकुर
धारमपुरी तारापुर मांडव रोड का निर्माण

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	दिनांक	कार्य की लागत	योजना का नाम	कार्य पूर्णता दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
8	धारमपुरी तारापुर मांडव मार्ग के कि.मी. 4/6-8 के 250 मीटर से सीमेन्ट क्रांकीट कार्य	15.38	11.3.08	15.38	बी.आर.जी.एफ. योजना	17.3.09	विभागीय संधारण कार्य किया जा रहा है।
9	धारमपुरी तारापुर मांडव मार्ग के कि.मी. 8/2-4 के 250 मीटर से सीमेन्ट क्रांकीट कार्य	15.38	11.3.08	15.38	बी.आर.जी.एफ. योजना	17.3.09	विभागीय संधारण कार्य किया जा रहा है।
10	धारमपुरी तारापुर मांडव मार्ग के कि.मी. 10/6-8-10 के 600 मीटर से सीमेन्ट क्रांकीट कार्य	37.17	11.3.08	37.17	बी.आर.जी.एफ. योजना	17.3.09	विभागीय संधारण कार्य किया जा रहा है।
11	धारमपुरी तारापुर मांडव मार्ग के कि.मी. 17, 18, 19 लंबाई-3.00 कि.मी. से पुर्ननिर्माण कार्य	79.07	25.10.12	82.28	योजनामद	15.5.13	परफारमैस अवधि तीन वर्ष अर्थात दिनांक 15.5.16 तक ठेकेदार द्वारा संधारण कार्य किया जावेगा।
12	धारमपुरी तारापुर मांडव मार्ग के कि.मी. 12, 13, 14, 15, 16 लंबाई 3.80 कि.मी. से पुर्ननिर्माण कार्य	66.11	25.10.12	67.38	योजनामद	20.3.14	परफारमैस अवधि तीन वर्ष अर्थात दिनांक 19.3.17 तक ठेकेदार द्वारा संधारण कार्य किया जावेगा।
योग		745.47		691.46			

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग, धार

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग धार
विधानसभा प्रश्न क्र. 323 अतारांकित श्री कालूसिंह ठाकुर
धारमपुरी तारापुर मांडव रोड का निर्माण

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	दिनांक	कार्य की लागत	योजना का नाम	कार्य पूर्णता दिनांक	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8
संधारण कार्य (नवीनीकरण)							
13	धारमपुरी तारापुर मांडव मार्ग के कि.मी. 11, 12/8-10, 13/2-4 = 1.80 मे बी.टी. नवीनीकरण कार्य	19.92	22.06.13	18.20	नवीनीकरण	14.2.14	
14	धारमपुरी तारापुर मांडव मार्ग के कि.मी. 1 से 4/2 = 3.20 में बी.टी. नवीनीकरण कार्य	9.80	15.03.12	11.53	नवीनीकरण	7.5.12	
15	धारमपुरी तारापुर मांडव मार्ग के कि.मी. 4/4 से 6/4 = 2.20 मे बी.टी. नवीनीकरण कार्य	9.80	15.03.12	11.36	नवीनीकरण	26.4.12	
16	धारमपुरी तारापुर मांडव मार्ग के कि.मी. 6/6 से 7 एवं 10 = 2.60 मे बी.टी. नवीनीकरण कार्य	9.80	15.03.12	11.74	नवीनीकरण	23.04.12	
17	धारमपुरी तारापुर मांडव मार्ग के 0.70 कि.मी. मे बी.टी. नवीनीकरण कार्य	9.61	1.10.13	8.70	नवीनीकरण	10.11.13	
18	धारमपुरी तारापुर मांडव मार्ग के कि.मी. 8 एवं 9 = 2.00 मे बी.टी. नवीनीकरण कार्य	9.80	13.12.11	11.17	नवीनीकरण	6.11.12	
योग		68.73		72.70			