

प्रपत्र "अ"

तारांकित प्रश्न क्रमांक 4060 द्वारा श्री रजनीश सिंह जी
कार्य का नाम - वैनगंगा नदी पर मलारा पुल निर्माण

क्र.	प्रशा.स्वी. / पुनरीक्षि. प्रशा.स्वी.की राशि एवं दिनांक	एजेंसी का नाम	अनुबंध क्रमांक एवं कार्यादेश का दिनांक	अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण किये जाने की संभावित तिथि	निर्माण कार्य पूर्ण न होने का कारण	विभाग द्वारा ठेकेदार पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8
1	239.03लाख 04.06.10 461.47लाख 07.05.15	मेसर्स व्ही.पी. सिंह जबलपुर म.प्र.	8/DL 2010 -2011 Date 25.11.2010	24.10.12 15 माह वर्षाऋतु छोडकर	-	ठेकेदार द्वारा कार्य में रुचि नहीं लेना।	ठेकेदार का केलेण्डर निर्दिष्ट किया गया है।
2		श्री अब्दुल अजीज ठेकेदार मण्डला	अनुबंध क्रमांक 01 / डी. एल.2014-015 क्र. 1147 / SAC / दि. 13.5.14 शेष राशि 193.23लाख	02.03.2016	माह दिसम्बर 2016	(1) कार्यस्थल के ऊपर संजय सरोवर बांध स्थित होने के कारण नदी में अधिक पानी होना। (2) मलारा की ओर निजी भूमि का होना।	-

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सम्मान' लिखित
प्रश्न सं. [क्र. 4060]

[8/3/2016]

प्रपत्र – “ब”

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4060 द्वारा विधायक माननीय श्री रजनीश सिंह ठाकुर

क्र.	निविदा का विवरण	एजेंसी का नाम	अनुबंध क्र	कार्यदेश क्र/दिनांक	भौतिक स्थिति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रथम निविदा आमंत्रण क्र 7 दिनांक 02.08.2010	श्री व्ही.पी.सिंह ठेकेदार जबलपुर	8 डी.एल. /2010-11	क्र.2121/SAC दिनांक 25.11.2010 रु 229.02 लाख @ 34.61% अधिक 308.28 लाख	(1) अवटमेंट ए1 पियर पी1 एवं पी2 सबस्ट्रक्चर (निचला ढॉचा) आंशिक कार्य शेष। (2) पियर पी3 नीव का कार्य पूर्ण।	अनुबंध की धारा 3 सी के तहत ठेकेदार की लागत एवं जोखिम में ठेका निरस्त किया गया।
2	शेष कार्य की प्रथम निविदा आमंत्रण क्र.24 दिनांक 16.08.2013					
3	शेष कार्य की द्वितीय निविदा आमंत्रण क्र.27 दिनांक 03.01.2014					
4	शेष कार्य की तृतीय निविदा आमंत्रण क्र.30 दिनांक 11.02.2014	मेसर्स श्री अब्दुल अजीज ठेकेदार मण्डला	1 डी.एल. /2014-15	क्र.1147/SAC दिनांक 03.05.2014 रु 193.23 लाख @ 73% अधिक 334.29 लाख	(1) अवटमेंट ए1,पी1 एवं पी 2 आंशिक कार्य पूर्ण (2) पी3,पी4,पी 5 का कैप लेवल तक कार्य पूर्ण (3) अवटमेंट ए-2 का कार्य प्रगति पर। (4) 2 नग स्लेब कार्य पूर्ण (ए1-पी1, एवं पी1 से पी2 के मध्य पूर्ण।	निर्माण कार्य माह दिसंबर 2016 में पूर्ण होना संभावित है।

अपरिहार्य कारण से निविदा निरस्त हुई दिनांक 30.08.2013

किसी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लिया गया।