

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4396 द्वारा कुमारी मीना सिंह
विषय :- उमरिया जिले में सड़क निर्माण तथा पुल पुलिया निर्माण संबंधी जानकारी

स.क.	कार्य का नाम	आवृत्ति/स्वीकृत की राशि (रु.लाख में)	कार्य की स्थिति	पूर्ण हेतु समावित तिथि
1	2	3	4	5
1	कल्या से मछेहा खाया झीमा टकटई बैराग मार्ग	740.06	11 किमी मिट्टी एवं सीआरएम तथा 22 नया पुलिया का कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण करने हेतु संविदाकार को 31.03.2016 तक समयावधि स्वीकृत है।
2	रा0रा0 क्र 78 के किमी 54 से 73 तक आई आर क्यू पी कार्य	782.32	कार्य पूर्ण	-
3	रा0रा0 क्र 78 के किमी 74 से 82 तक आई आर क्यू पी कार्य	355.18	कार्य पूर्ण	-
4	रा0रा0 क्र 78 के किमी 103 से 112 तक आई आर क्यू पी कार्य	402.13	कार्य पूर्ण	-
5	रा0रा0 क्र 78 के किमी 113 से 132 तक आई आर क्यू पी कार्य	883.79	कार्य पूर्ण	-
6	अखरार खमतरा पहरुआ मार्ग के किमी 4/4 में छोटी महानदी पर पुल निर्माण	377.77	पांचो पियर के कंप कार्य, अबटेमेंट ए-2 का कार्य पूर्ण तथा अबटेमेंट ए-1 का कार्य किया गया।	3/31/2017

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सड़क निर्माण विभाग,
रा. रा. बोधख

प्रपत्र-अ-1

प्रश्न क्र.-4396 तारांकित,
द्वारा:- कुमारी मीना सिंह

स.क्र.	मार्ग/पुल, पुलिया का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि/दिनांक	पी.ए.सी.	कार्यादेश कार्य प्रारंभ का दिनांक	कार्य पूर्णता: दिनांक/संभावित दिनांक	निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति	शेष कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कटनी-उमरिया एनएच-48	377.83 करोड़ 13.02.2015	248.00 करोड़	20.03.2015	30.06.2017	एमएनजी, सब ग्रेड जीएसबी, डीएलसी कार्य प्रगति	कार्य प्रगति पर संपूर्ण मार्ग पुल पुलियों सहित शेष
2	उमरिया-शहडोल एन.एच.-78	511.83 करोड़ 02.03.2015	347.07 करोड़	27.03.2015	31.07.2017	कार्य प्रारम्भिक स्तर पर	कार्य प्रारंभ नहीं संपूर्ण मार्ग पुल पुलियों सहित शेष
3	इदवार-ताला-परासी मार्ग	7261.98	5534.58 लाख	04.10.2013	31.03.2016	कांक्रीट रोड पूर्ण रोड फर्नीचर शेष	रोड फर्नीचर

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, भोपाल