



कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, सागर संभाग, सागर
विधानसभा प्रश्न क. 4746 तारांकित के अंतर्गत प्रश्नांश 'क' की जानकारी

परिशिष्ट 'अ'

क.	निकाय का नाम	योजना का नाम	मद का नाम	योजना/तर्गत घटक का नाम/ पेयजल संकट दूर करने के लिये किये गये कार्य के नाम	घटकवार/ किये गये कार्य की भौतिक प्रगति	वित्तीय वर्ष में घटकवार एवं कार्यवार अब तक व्यय की गई राशि	रिमांक
1	न.परि. निवाड़ी	3 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	4 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	5 इटेकवेल (व्यास 9 मी. ऊंचाई 20 मी.) 2 रा वाटर राइजिंग मेन (डी.आई.के.9) 18200 मी. 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (5.85 एम.एल.डी.) 4 सी.डब्ल्यू फीडरमेन (3625 मी.) 5 ओ.एच.टी. - 1 सत्ती मोहल्ला (500 के.एल.) 2 गायत्री मंदिर के पास (500 के.एल.) 3 बड़ा तालाब (400 के.एल.) 6 डिस्ट्रीब्यूशन पाईप लाइन (35900 मी.) 7 एच.टी. फीडर (2 कि.मी.)	6 ड्राईंग डिजाइन अनुमोदित हो चुकी है। इटेकवेल निर्माण हेतु भीतरी घाट पर भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलन में है। ड्राईंग डिजाइन अनुमोदित हो चुकी है, कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जायेगा। सिविल कार्य पूर्ण। फिनिशिंग कार्य, इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल कार्य शेष। ड्राईंग डिजाइन अनुमोदित हो चुकी है कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जायेगा। राफ्ट फाउण्डेशन पूर्ण प्रथम स्टेजिंग प्रगति पी.सी.सी. वर्क पूर्ण राफ्ट फाउण्डेशन प्रगतिरत कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जावेगा। 21540 मी. पाईप लाइन बिछाई जाकर कार्य प्रगति पर। ड्राईंग डिजाइन अनुमोदित हो चुकी है. कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जायेगा।	7 - - 10703700 - - 33359865 -	8
					योग	4,40,63,565.00	


T.D.


Assistant Engineer
Urban Administration and Development
M.P. BHOPAL

क्र.	निकाय का नाम	योजना का नाम	भद का नाम	योजनागत धटक का नाम/ पेयजल संकेत दूर करने के लिये किये गये कार्य के नाम	घटकवार/ किये गये कार्य की भौतिक प्रगति	वित्तीय वर्ष में घटकवार एवं कार्यवार अब तक व्यय की गई राशि	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8
2	न.परि औरछा	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	1 इंटेकवेल 2 ट्रीटमेंट प्लाण्ट 2.50 एम.एल.डी. 3 डी.आई. पाईप लाइन 5900 मी. 4 एच.डी.पी.ई. पाईप लाइन 10526 मी. 5 ओ.एच.टी.-3 नग (170 के.एल. प्रत्येक) 6 रा वाटर, विलयर वाटर एवं एच.टी. फीडर	पूर्ण पूर्ण 5600 मी. पाईप लाइन बिछाई जाकर प्रगतिरत 8726 मी. पाईप लाइन बिछाई जाकर प्रगतिरत। कार्य पूर्ण। आजादपुरा एवं नक्टा स्थित ओवर हैड टैंक को भरा जाकर टेस्टिंग कार्य प्रगति पर।	6597320 4920725 1600000 1000000 - 7800000	शेष पाईप लाइन विस्तार हेतु एम.पी.आर. डी.सी. भापाल द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। ठेकेदार को पत्र क्र. 7412 दि. 12.02.16 के द्वारा रोड कटिंग कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने हेतु लेख किया गया है।
3	न.परि. तरीचरक लॉ	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	1 इंटेकवेल 2 फिल्टर प्लाण्ट (1.53 एम.एल.डी.) 3 एच.डी.पी.ई. 18191 मी. 110 एम.एम.से 315 एम.एम. डाय 4 डी.आई. पाईप लाइन - 1 रा वाटर राईजिंगमेन- 17000 मी. 2 विलयर वाटर राईजिंगमेन-3813 मी. 5 ओ.एच.टी. - 2 नग 1 पालेश्वर (280 के.एल.) 2 रावली (280 के.एल.)	इंटेकवेल का निर्माण योजनागत निवाड़ी द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। सिविल कार्य पूर्ण। इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल कार्य शेष। 10000 मी. पाईप लाइन बिछाई जाकर कार्य प्रगति पर। 1037 मी. प्रदाय पाईप में से 400 मी. पाईप लाइन बिछाई जाकर कार्य प्रगति पर। 3813 मी. प्रदाय पाईप में से 1037 मी. पाईप लाइन बिछाई जाकर कार्य प्रगति पर। कार्य पूर्ण। टेस्टिंग शेष।	2,19,00,045.00 - 5582544 9311676	- - - -
					योग	1,48,94,220.00	

कार्यपालन यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
सागर संभाग, सागर

Urban Administration
M.P. BHOPAL
Nagarik and Development

अनुमान अफिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग