

# प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इक्कीस'

[ 18/3/2016 ]

प्रश्न सं. [ क. 5389 ]

1/2

सदन में जवाब देने का दिनांक 18/3/2016

प्रश्न सं. [ क. 5389 ]

विषय- निर्माण कार्यों की लागत में वृद्धि। - कायचित् विधानसभा प्रश्न क्रमांक 5389 द्वारा माननीय विधायक डॉ. मोहन यादव विधानसभा सदन के दौरान कर्मी विभाग द्वारा जो कार्य स्वीकृत किये गये है उन कार्यों की लागत, कार्य काय तक पूर्ण होना है, की प्रत्यक्ष वित्तीय किं. ति. इंटरनेट से संचित कार्यों की जानकारी-

क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रु. करोड़ में)	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण की दिनांक	कार्य की अद्यतन स्थिति
1	विद्यमान 33/11 केसी उपकेन्द्रों पर क्षमता वृद्धि 1 X 3.5 एमसीए से 1 X 6 राफगट (सिफ्ट)	0.32	दिसम्बर - 11	12/31/2011	कार्य पूर्ण
2	अतिरिक्त ट्रेनिंगार्मर 3 एम.सी.ए. फिटवट	0.50	दिसम्बर - 11	12/31/2011	कार्य पूर्ण
3	विद्यमान 33/11 केसी उपकेन्द्रों पर क्षमता वृद्धि परियोजना का अद्यतन राफगट	1.25	जनवरी - 12	1/25/2012	कार्य पूर्ण
4	निर्माण 28 वल्लभनगर 1 नम्बर	0.50	अक्टूबर - 12	10/3/2012	कार्य पूर्ण
5	उपनिवेश का राफगट (सिफ्ट) क्षेत्र 1 नम्बर	0.26	अक्टूबर - 12	10/3/2012	कार्य पूर्ण
6	उपनिवेश का राफगट (सिफ्ट) क्षेत्र 1 नम्बर	0.26	अक्टूबर - 12	10/3/2012	कार्य पूर्ण
7	क्षमता वृद्धि 5 एम.सी.ए. से 3 एम.सी.ए. मध्यकाल	0.50	अगस्त - 12	8/23/2012	कार्य पूर्ण
8	क्षमता वृद्धि 2 X 5 एम.सी.ए. से 2 X 6 एम.सी.ए. कार्तिक मेला	1.00	अक्टूबर - 12	10/13/2012	कार्य पूर्ण
9	अतिरिक्त ट्रेनिंगार्मर उत्तराखण्ड 1 X 6 एम.सी.ए.	0.50	नवम्बर - 12	11/15/2012	कार्य पूर्ण
10	33 केसी लाईन 182 केसी मेरुगट उपकेन्द्र हेतु सिंक लाईन 15 कि.मी.	1.52	जनवरी - 15	1/24/2015	कार्य पूर्ण
11	33 केसी लाईन 182 केसी मेरुगट उपकेन्द्र हेतु सिंक लाईन 20 कि.मी.	1.62	जनवरी - 15	7/15/2015	कार्य पूर्ण
12	11 केसी लाईन नया उपकेन्द्र पर एवं क्षमता वृद्धि उपकेन्द्रों को विद्यमान 11 केसी मेरुगट को जोड़ने हेतु सिंक लाईन 15 कि.मी.	1.53	अप्रैल - 15	4/15/2015	कार्य पूर्ण
13	विद्यमान 33/11 केसी उपकेन्द्रों पर क्षमता वृद्धि वाटर पम्प) 1X5 एम.सी.ए. से 1X8 एम.सी.ए.	0.50	अक्टूबर - 15	10/2/2015	कार्य पूर्ण
14	विद्यमान 33/11 केसी उपकेन्द्रों पर अतिरिक्त ट्रेनिंगार्मर राफगट 1X5 एम.सी.ए. अतिरिक्त	0.45	अप्रैल - 15	4/18/2015	कार्य पूर्ण
15	विद्यमान 33/11 केसी उपकेन्द्रों पर क्षमता वृद्धि राफगट 2X5 एम.सी.ए. से 2X8 एम.सी.ए.	1.00	अप्रैल - 15	4/25/2015	कार्य पूर्ण
16	विद्यमान 33/11 केसी उपकेन्द्रों पर अतिरिक्त ट्रेनिंगार्मर वल्लभनगर 1X5 एम.सी.ए.	0.50	अप्रैल - 15	4/27/2015	कार्य पूर्ण
17	विद्यमान 33/11 केसी उपकेन्द्रों पर अतिरिक्त ट्रेनिंगार्मर नगरकोट 1X5 एम.सी.ए.	0.50	अप्रैल - 15	4/27/2015	कार्य पूर्ण
18	विद्यमान 33/11 केसी उपकेन्द्रों पर अतिरिक्त ट्रेनिंगार्मर उत्तराखण्ड 1X5 एम.सी.ए.	0.50	दिसम्बर - 15	12/6/2015	कार्य पूर्ण
19	विद्यमान 33/11 केसी उपकेन्द्रों पर क्षमता वृद्धि गोहनपुरा 2X3.15 एम.सी.ए. से 2X5 एम.सी.ए.	1.14	अप्रैल - 15	4/27/2015	कार्य पूर्ण
20	विद्यमान 33/11 केसी उपकेन्द्रों पर अतिरिक्त ट्रेनिंगार्मर नगरकोट 1X5 एम.सी.ए. अतिरिक्त	0.50	मार्च - 15	3/26/2015	कार्य पूर्ण
21	विद्यमान 33/11 केसी उपकेन्द्रों पर क्षमता वृद्धि विधानसभा जलसिंचा 1X3.15 से 2X5 एम.सी.ए.	0.70	अप्रैल - 15	4/27/2015	कार्य पूर्ण
22	33 केसी लाईन त्रिवेणी संगम शनिमंदीर नया उपकेन्द्र वाटर: त्रिवेणी संगम शनिमंदीर 3 कि.मी.	0.50	मई - 15	5/25/2015	कार्य पूर्ण
23	33/11 केसी नया उपकेन्द्र त्रिवेणी संगम शनिमंदीर त्रिवेणी संगम शनिमंदीर 1X5 एम.सी.ए.	1.00	मई - 15	5/25/2015	कार्य पूर्ण
24	11 केसी लाईन त्रिवेणी संगम शनिमंदीर नया उपकेन्द्र वाटर: त्रिवेणी संगम शनिमंदीर 4 कि.मी.	0.45	मई - 15	5/25/2015	कार्य पूर्ण
25	विधानसभा उपकेन्द्र से सिंक विभागीयकरण हेतु 11 केसी लाईन विधानसभा जलसिंचा 05 कि.मी.	0.45	अप्रैल - 15	4/28/2015	कार्य पूर्ण
26	पंचकोठी यखन हेतु 11 केसी लाईन 10 कि.मी.	0.95	अप्रैल - 15	4/28/2015	कार्य पूर्ण

संख्या 595/2016  
 दिनांक 18/3/16  
 अधिकारी-अ

विषय- निर्माण कार्यों की लागत में वृद्धि। - तकिया विधानसभा प्रश्न क्रमांक 5589 द्वारा भारतीय विद्युत कं. मोहन यादव।  
 विवरण- मजदूरों के मोहन ऊर्जा विभाग द्वारा जो कार्य स्वीकृत किये गये हैं उन कार्यों की लागत कार्य जब तक पूर्ण होता है, की मात्रा के विवरण के अनुसार से संबंधित कार्य की जानकारी-

क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रु. करोड़ में)	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित दिधि	कार्य पूर्ण की दिनांक	कार्य की अवस्था
27	पंचकोशी नहर वीर प्रो.सं.कार 200 के.से. पंचकोशी पट्टा 10	0.40	अप्रैल - 15	4/28/2015	कार्य पूर्ण
28	33 के.सी. पानविहार क्रिडर से बरवाई वाटर स्कार्ट हेतु लाईन बढवाई 10 कि.मी.	0.85	जनवरी - 16	1/15/2016	कार्य पूर्ण
29	मेला क्षेत्र एच.से.लाईन टाउन में अस्थाई लाईन 11 के.सी. लाईन 60 कि.मी.	3.57	दिसम्बर - 15	12/31/2015	कार्य पूर्ण
30	मेला क्षेत्र एच.से.लाईन टाउन में अस्थाई लाईन निम्नकार लाईन 200कि.मी.	17.23	दिसम्बर - 15	12/31/2015	कार्य पूर्ण
31	विधानसभा 23/31 के.सी. एल.टी. एच.से.लाईन का सुदृढीकरण। मेला क्षेत्र में 20 के.सी. 20 कि.मी. 30 के.सी. 50 मन्वर	6.14	जनवरी - 16	1/31/2016	कार्य पूर्ण
32	सचारी मार्ग की एल.टी. लाईन को बेविल में बदलना। महाकाल सचारी मार्ग 8 कि.मी.	0.50	फरवरी - 16	7/15/2016	कार्य पूर्ण
33	निम्नकार लाईन अस्थाई विभिन्न सेतो में स्टील लाईन के स्तंभ 30 कि.मी.	2.10	दिसम्बर - 15	12/31/2015	कार्य पूर्ण
34	11 के.सी. लाईन पूर्ण, केवल पर टापासंड से महाकाल सचारी महाकाल सचारी मार्ग 0 कि.मी.	0.85	मार्च - 16	3/31/2016	कार्य प्रगति पर
35	मेला क्षेत्र एच.से.लाईन टाउन में अस्थाई लाईन 200 के.सी. 11/10.4 के.सी. दिवसण ट्रांसफार्मर 600 मन्वर	10.37	दिसम्बर - 15	12/31/2015	कार्य पूर्ण
36	मेला क्षेत्र एच.से.लाईन टाउन में अस्थाई लाईन 11 के.सी. लाईन 18 कि.मी.	1.10	मार्च - 16	3/31/2016	कार्य प्रगति पर
37	मेला क्षेत्र एच.से.लाईन टाउन में अस्थाई लाईन 200 के.सी. 11/0.4 के.सी. विवरण ट्रांसफार्मर 120 मन्वर	3.52	मार्च - 16	3/31/2016	कार्य प्रगति पर
38	मेला क्षेत्र एच.से.लाईन टाउन में अस्थाई लाईन निम्नकार लाईन 60 कि.मी.	4.32	मार्च - 16	3/31/2016	कार्य प्रगति पर
39	जन्तपुर सेट अस्थाई 280 के.सी.एच. सचारी 60 मन्वर	2.00	मार्च - 16	3/31/2016	कार्य प्रगति पर
40	खीरपुरसेट सेट विभिन्न उपकरण एवं वाजी तथा उपकरण केन्द्र 50 मन्वर	0.26	मार्च - 16	3/31/2016	कार्य प्रगति पर
41	खीरपुरसेट सेटवाकी टाकी सेट 126 मन्वर	0.89	मार्च - 16	3/31/2016	कार्य प्रगति पर
42	टैम्बोरी ट्रांसफार्मर टाकी संचित 316 के.सी. ए 25 के.	1.00	मार्च - 16	3/31/2016	कार्य प्रगति पर
43	आतिथिक स्थानों पर आटोमेटिक एल.टी. बंजरीवर सगाना आतिथिक स्थानों पर 50 के.	1.44	मार्च - 16	3/31/2016	कार्य प्रगति पर
योग		75.05			

*(Signature)*  
 अधिकारी (विधानसभा)

*(Signature)*  
 अनुभाग अधिकारी  
 स.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,  
 मंत्रालय, भोपाल

18.3.16  
 रचना में उत्तर देने का दिनांक 11-09-2015  
 प्र. प्र. अधिकारी-ब

विवरण - निर्माण कार्यों की लागत से यदि। - राजकीय विभागसमा प्रथम क्रमांक 3088 द्वारा मानक विवरण का ही माना गया।  
 सिविल्य महसुस के दौरान कर्जा विभाग द्वारा जो कार्य सहीकर किये गए है उन कार्यों को लागत, कार्य कर एवं अन्य पूर्ण होता थे, अतिरिक्त धन संशुद्धि कार्य जो न.प्र. पॉलर इन्फ्रस्ट्रक्चर कोति, जयपुर से संबंधित है की जानकारी-

क्रमांक	स्वीकृत कार्य का विवरण	स्वीकृति के समय कार्य की लागत (पाब्लिक) एवं लागत रु. में	शाकलन स्वीकृत क्र. व दिनांक	कार्य पूर्ण होने का लक्ष्य दिनांक	कार्य पूर्ण होने की दिनांक
1	132 केव्ही उपकेन्द्र रातडिया में क्षमता-वृद्धि का कार्य (40 से 63 एमव्हीए )	560	01-000-8888-11-0058 दि. 19.08.2011	24.05.2012	10.05.2012
2	132 केव्ही उपकेन्द्र रातडिया पर 2नं. 132केव्ही फीडर से	156.3	40-000-8888-13-0279 दि. 22.01.2014	10.06.2015	28.05.2015
3	132 केव्ही उपकेन्द्र भैरुगढ 40/63 एमव्हीए+2नं. 132केव्ही फीडर व + बस-कपलर+6नं. 33केव्ही फीडर टैमबस-कपलर+कैपसिटर बैंक	1227.46	40-000-8888-13-0286 दि. 31.01.2014	10.06.2015	28.05.2015
4	132 केव्ही उपकेन्द्र रातडिया पर 132 केव्ही उज्जैन - इंगोरिया लाइन का लिये कार्य हेतु 132 केव्ही लाइन का निर्माण कार्य	259.38	01-025-4222-13-0287 दि. 01.02.2014	10.06.2015	28.05.2015
5	132 केव्ही उपकेन्द्र भैरुगढ पर 132 केव्ही उज्जैन - रातडिया लाइन का लिये कार्य हेतु 132 केव्ही लाइन का निर्माण कार्य,	410.23	01-025-4222-13-0288 दि. 01.02.2014	10.06.2015	28.05.2015
6	220 केव्ही उपकेन्द्र उज्जैन में 63 एमव्हीए का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना	696.36	01-025-74621-14-0283 दि. 19.03.2015	30.10.2015	30.09.2015
		3319.73			

*Prakash*  
 अभिभाग अधिकारी

*Prakash*

अभिभाग धनी (विभागसमा)

म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,  
 मंत्रालय, भोपाल