

कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास (सांख्यिकी प्रकोष्ठ) ग्वालियर एवं चंवल संभाग  
विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1022 अतारकित की जानकारी

परिशिष्ट-अ

क. निकाय का नाम	मुख्यमंत्री शहरी अद्योसरचना विकास योजनांतर्गत स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृति का दिनांक	पूर्ण होने का दिनांक	पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारम्भ	मुगतान राशि	कार्य कब पूर्ण होना था।	कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा।	अपूर्ण रहने का कारण
2	3	4	5	6	7	8	9	10
मिण्ड	1. महावीर गंज में संजय लाल से मेला तक सी.सी. रोड एवं नाला निर्माण कार्य 2. आर.सी.सी. नाला व सी.सी. रोड निर्माण कार्य आइट कालंर से अद्वगारीशवर मंदिर तक। 3. विद्यावती से आइट महाविद्यालय तक सी.सी.एन नाला निर्माण। 4. सी.सी.रोड एवं नाला निर्माण कार्य संतोपी मात मंदिर से राज दौखीरा तक 5. नाला निर्माण कार्य संतोपी माता मंदिर से अटार रोड तक तथा तक। 6. नाला निर्माण कार्य पुलिस स्थान से जैल तक। 7. नाला निर्माण कार्य सैनिक कालोनी से कलावट बरकर रोड	26.11.12	-	अपूर्ण	25906700/-	11.03.2014	31.01.2017	क्रस्ट डिजाइन अनुसार पुनरीकित तकनीकी स्वीकृति होने से
				अप्रारम्भ	-	15.09.14	31.06.2017	नाले की स्ट्रक्चरल डिजाइन अनुसार रिवाईज तकनीकी स्वीकृति होने से
			25.05.2014	पूर्ण	2192000/-			
			30.06.2014	पूर्ण	2467000/-			
			-	अप्रारम्भ	-		31.06.2017	नाले की स्ट्रक्चरल डिजाइन अनुसार रिवाईज तकनीकी स्वीकृति होने से


  
Assistant Engineer  
Urban Administration and Development  
M.P. Bhopal

8. गौरी तालाब आउटलेट से एम. जे.एस. कस्बर्ट के फस।									प्रथम आमंत्रण में निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार द्वारा अनुबंध न करने से अमानत राशि राजस्वत की गई थी। द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ आमंत्रण में कोई निविदा प्राप्त न होने से
9. ब्रिज निर्माण कार्य									8 बार निविदा आमंत्रित करने के उपरांत भी निविदा प्राप्त न होने से
1. वार्ड क्र. 1 यू-रोप नाला निर्माण।	गोहद	08.05.2013	31.10.2016	पूर्ण	99.52	31.10.2016			
2. वार्ड क्र. 1 में बी.टी.रोड निर्माण।				पूर्ण					
3. वार्ड क्र. 5 में बी.टी.रोड निर्माण।				अपूर्ण					वार्ड क्र. 5 की रोड पर अतिक्रमण होने से सीमांकन होने में दिरल हुआ।
वार्ड क्र. 1 व 2 में अटर रोड से विशम्भर शर्मा तक सी.सी. रोड	फूप	29.05.2013	30.05.2015	पूर्ण	27.34.756/-	04.12.14			
1. निडिल स्कूल से शासकीय कॉलेज तक सी.सी.रोड, नाला एवं फुटपाथ निर्माण।	आलमुपर	23.01.2016		अप्रारम्भ					दर प्राप्ता हो चुकी है। दर स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य स्तरीय तकनीकी समिति में जाया है।
2. नरसिंह मंदिर के पास रिटर्निंग वॉल, सी.सी. व नाला निर्माण।									
3. नारायण दास के मकान से हाई स्कूल तक सी.सी.रोड									
गांधी रोड पर सी.सी. रोड निर्माण	मैहगांव	22.01.2014	30.06.2016	पूर्ण	16434480/-	29.02.2016			
हनुमान मंदिर पर सी.सी. रोड निर्माण				पूर्ण					

Assistant Engineer  
Urban Administration and Development  
M.P Bhopal

6	गोरखी	गोरखी रोड पर आर.सी.सी. नाला निर्माण।	26.02.2014	28.02.2016	पूर्ण	16793363/-	28.02.16	-	-
7	लहार	थाना पुलिसिया से पोस्ता रोड की दरक सी.सी.रोड निर्माण।	20.08.2013	30.06.2015	पूर्ण	14571459/-	30.06.2016	-	-
		देशपुरा रोड से भादवाहाल तक सी.सी. रोड निर्माण।			पूर्ण				
		वार्ड क्र. 14 अमरोलकर चोक से प्रायमरी स्कूल तक सी.सी. रोड निर्माण।			पूर्ण				
8	मिहोना	वार्ड क्र. 14 में नाली निर्माण। मछण्ड वायपास से नगर पालिका सर्किल तक सी.सी. नाली एवं फुटपाथ निर्माण।	14.03.2016	-	-	-	-	दर स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य स्तरीय तकनीकी समिति में रखा जाता है।	-
9	दबोह	1. वार्ड क्र. 11 व 12 में फौजी के भकान से कच्चाक महोल्ला तक सी.सी. रोड एवं नाला निर्माण। वार्ड क्र. 8 में लिण्ड भाण्डेर रोड से हॉस्पीटल तक सी.सी. व नाली निर्माण।	13.05.2015	-	प्रारम्भ	-	-	26.11.2016	-

  
 Assistant Engineer  
 Urban Administration and Development  
 M.P., Bhopal

  
 अवसर सचिव  
 मध्य प्रदेश शासन  
 नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
 मंत्रालय, भोपाल