

परिशिष्ट-1 / पृष्ठ- 1/2

विधानसभा प्रश्न क्रमांक-1297 (अताराकित)
सिंहस्थ, 2016 में विभाग द्वारा संपादित कार्यों की जानकारी

राशि रु. करोड़ में

क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अनुबंध अनुसार कार्य पूर्णता की तिथि	कार्य पूर्णता की स्थिति
1	गऊघाट पर 6 एम.जी.डी. क्षमता का नवीन जल शोधन संयंत्र निर्माण कार्य एवं पंप हाऊस आदि का निर्माण कार्य (सेवाटर एवं क्लीयर वाटर सहित)	6.17	03.08.2015	नियत समयवाधि में पूर्ण
2	साहिबखेड़ी पर 1.75 एम.जी.डी. क्षमता का नवीन जल शोधन संयंत्र निर्माण कार्य एवं पंप हाऊस आदि का निर्माण कार्य (सेवाटर एवं क्लीयर वाटर सहित)	5.39	03.08.2015	नियत समयवाधि में पूर्ण
3	अम्बोदिया के जलशोधन संयंत्र 12 एम.जी.डी. का उन्नयन कार्य। गऊघाट के जलशोधन संयंत्र 12 एम.जी.डी. का उन्नयन कार्य।	3.88	05.09.2015	नियत समयवाधि में पूर्ण नियत समयवाधि में पूर्ण
4	गंभीर नदी पर नवीन इंटेकवेल निर्माण एवं मोटर पंप शिफ्टिंग कार्य एवं पाईप लाईन कार्य।	4.31	06.09.2015	नियत समयवाधि में पूर्ण
5	गढ़कालिका मेला क्षेत्र में सम्प, पम्पस व टंकी का निर्माण।	0.79	14.10.2015	नियत समयवाधि में पूर्ण
6	समी मेला क्षेत्रों में जल वितरण हेतु पाईप लाईन का कार्य।	35.28	30.06.2016	नियत समयवाधि में पूर्ण
7	गंदे पानी का अस्थाई सीवर के माध्यम से निष्पादन - 150 मि.मि. व्यास से 600 मि.मि. व्यास की पी.वी.सी./जी.आर.पी. सीवर लगभग 70 कि.मी. लंबाई में मय संबंधित विविध कार्य।	54.20	30.06.2016	नियत समयवाधि में पूर्ण
8	पम्पिंग स्टेशन, पम्पिंग मेन, विद्युत उपकेन्द्र व अन्य विविध कार्य।		13.03.2016	नियत समयवाधि में पूर्ण
9	विद्यमान एवं प्रस्तावित नलकूपों पर पॉवर पम्प का कार्य।	1.88	30.06.2016	नियत समयवाधि में पूर्ण
10	विद्यमान एवं प्रस्तावित नलकूपों हेण्डपम्प का कार्य।	1.06	27.02.2016	नियत समयवाधि में पूर्ण
11	सिंहस्थ के दौरान पेयजल व्यवस्था के लिये आवश्यक सामग्री की व्यवस्था।	15.39	28.05.2016	नियत समयवाधि में पूर्ण

विधानसभा प्रश्न क्रमांक-1297 (अतारंकित)
सिंहस्थ, 2016 में विभाग द्वारा संपादित कार्यों की जानकारी

राशि रु. करोड़ में

क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अनुबंध अनुसार कार्य पूर्णता की तिथि	कार्य पूर्णता की स्थिति
12	सिंहस्थ हेतु नवीन निर्मित जलशोधन संयंत्रों एवं रॉ एवं क्लीयर वाटर पम्पिंग स्टेशन का सिंहस्थ अवधि में संचालन/ संधारण।	3.29	28.05.2016	नियत समयवधि में पूर्ण
13	गंदे पानी का परिसहन के माध्यम से निष्पादन।	4.08	28.05.2016	नियत समयवधि में पूर्ण
14	विद्यमान जलशोधन संयंत्र के नवीन सम्प का निर्माण बजट राशि से।	0.55	31.01.2016	नियत समयवधि में पूर्ण
15	मैला क्षेत्र में फायर हाईड्रेंट का निर्माण कार्य।	2.27	19.04.2016	नियत समयवधि में पूर्ण
16	पंचक्रोशी क्षेत्र में विभिन्न पड़ाव स्थल पर पानी की तीन उच्चस्तरीय टंकी निर्माण एवं पाईप लाईन तथा ड्रेनेज व्यवस्था	9.17	31.05.2016	नियत समयवधि में पूर्ण
17	क्षिप्रा नदी के 5 बैरजों का संधारण कार्य	4.17	16.12.2015	नियत समयवधि में पूर्ण
18	चिंतामण गणेश मंदिर पर आर.सी.सी. टंकी निर्माण व पम्पिंग मेन का कार्य	1.58	30.06.2016	नियत समयवधि में पूर्ण
19	गुडघाट पर भंडार गृह के पास रेस्ट हाउस का निर्माण	0.97	31.03.2016	नियत समयवधि में पूर्ण
20	सेटलाईट टाउन्स में जल व्यवस्था एवं गंदे पानी का निष्पादन	3.38	31.07.2016	नियत समयवधि में पूर्ण
21	सिंहस्थ के दौरान जल गुणवत्ता सुनिश्चितता की व्यवस्था	0.25	31.05.2016	नियत समयवधि में पूर्ण
22	सिंहस्थ 2016 (ऑकारेश्वर) अंतर्गत अस्थाई केम्पों में नलकूप खनन, मोटरपंप स्थापना, पाईप लाईन कार्य, सिस्टर्न निर्माण मय स्टेण्ड, लैटफार्म निर्माण व विविध निर्माण	0.96	10.4.2016	नियत समयवधि में पूर्ण

कार्यपालन यंत्री
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्था. यां. विभाग, गोरखपुर

मुख्य अभियंता