

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' चौबीस '

[6/12/2016]

प्रश्न सं. [क. 1341]

अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 1341

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 06/12/2016

प्रश्नकर्ता—श्रीमती ममता मीना

परिशिष्ट

1341 वि.स. प्रश्न क्रमांक ख में गुना वृत्त के अन्तर्गत चाही गई जानकारी की सूची					
क्रं.	कार्य का नाम	निविदा राशि	व्यय राशि	निविदा क्रमांक एवं दिनांक	कार्य की अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6
(राशि रुपये में)					
फीडर विभक्तिकरण के कार्य					
1	11 के.व्ही. लाईन आबादी फीडर छिपोन, वितरण केन्द्र बजरंगढ हेतु विभक्ति करण का कार्य	14.71	9.31	1696/01 दिनांक 20.06.15	कार्य पूर्ण
2	11 के.व्ही. लाईन आबादी फीडर छिपोन, वितरण केन्द्र बजरंगढ हेतु विभक्ति करण का कार्य	17.71	9.91	1696/02 दिनांक 20.06.15	कार्य पूर्ण
3	11 के.व्ही. लाईन आबादी फीडर रामपुर, वितरण केन्द्र आरोन हेतु विभक्ति करण का कार्य	12.23	8.04	1696/03 दिनांक 20.06.15	कार्य पूर्ण
4	11 के.व्ही. लाईन आबादी फीडर रामपुर, वितरण केन्द्र आरोन हेतु विभक्ति करण का कार्य	12.23	8.04	1696/04 दिनांक 20.06.15	कार्य पूर्ण
5	11 के.व्ही. लाईन आबादी फीडर हुसैनपुर, वितरण केन्द्र आरोन हेतु विभक्ति करण का कार्य	12.42	7.48	1696/05 दिनांक 20.06.15	कार्य पूर्ण
6	11 के.व्ही. लाईन आबादी फीडर झागर से धाननखेडी, वितरण केन्द्र गुना ग्रामिण हेतु विभक्ति करण का कार्य	8.00	5.54	1696/06 दिनांक 20.06.15	कार्य पूर्ण
7	11 के.व्ही. लाईन आबादी फीडर ग्वारी से सुन्दरखेडी, वितरण केन्द्र राधोगढ हेतु विभक्ति करण का कार्य	11.79	4.95	1696/07 दिनांक 20.06.15	कार्य पूर्ण
8	11 के.व्ही. लाईन आबादी फीडर नलखेडा, वितरण केन्द्र मयसूदनगढ हेतु विभक्ति करण का कार्य	4.10	2.45	1696/08 दिनांक 20.06.15	कार्य पूर्ण
आर.ए.पी.डी.आर.पी. विभागीय कार्य					
1	गुना नगर के बूढेबालाजी 11 के.व्ही. फीडर के अन्तर्गत शास्त्रीपार्क एवं जयस्तम्भ चौराहे पर वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना	6.02	0.00	1753/01 दिनांक 24.09.16	कार्य प्रगति पर है
2	गुना नगर के 11 के.व्ही. फीडर पर वितरण ट्रांसफार्मर एवं संबंधित लाईन का कार्य	7.36	0.00	1753/02 दिनांक 24.09.16	कार्य प्रगति पर है
3	गुना नगर के बजरंगढ रोड फीडर पर 100 के.व्ही.ए. क्षमता के अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना का कार्य	11.96	0.00	1753/03 दिनांक 24.09.16	कार्य प्रगति पर है
4	गुना नगर के कुशमोदा फीडर पर 100 के.व्ही.ए. क्षमता के अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना का कार्य	6.17	0.00	1753/04 दिनांक 24.09.16	कार्य प्रगति पर है
5	गुना नगर के बूढेबालाजी 11 के.व्ही. फीडर के विभिन्न वितरण ट्रांसफार्मर निर्गमित निम्नदाब लाईन केबलिंग एवं मीटर शिफ्टिंग का कार्य	4.62	0.00	1753/01 दिनांक 24.09.16	कार्य प्रगति पर है
अन्य कार्य					
1	ग्राम इमला विजयपुर अशोकनगर संभाग के अन्तर्गत अन्डर ग्राउण्ड 33 के.व्ही. रेलवे क्रॉसिंग का कार्य	5.39	5.39	1476 दिनांक 27.05.16	कार्य पूर्ण
2	गुना वृत्त के अन्तर्गत 26 नंबर वितरण केन्द्रों पर अर्थिंग का कार्य	4.44	4.44	3325 दिनांक 01.08.16	कार्य पूर्ण

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल