

विद्यालय का अन्तर्गत 500 इकाई 1629 73

कार्यालय कलेक्टर, जिला - कटनी (म0प्र0)

क्रमांक / 13473 / रा0मो0शाखा / 2016

कटनी, दिनांक 22 / 10 / 2016

निरीक्षण कार्यवाही विवरण

मेरे द्वारा आज दिनांक 22.10.2016 को कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग कटनी एवं अनुविभागीय अधिकारी, परियोजना कियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग कटनी तथा अतिरिक्त परिवहन अधिकारी, कटनी के साथ में निर्माणधीन अतिरिक्त परिवहन कार्यालय के भवन का निरीक्षण किया गया है।

निरीक्षण के दौरान कई छज्जे स्वतः गिरे पाये गये। दीवारें इतनी कमजोर थी कि हाथों से ईंट बाहर निकल रही थी। हाल ही में प्लास्टर होना बताया गया किन्तु कई स्थानों पर प्लास्टर में भी क्रेक आना पाया गया है।

अतिरिक्त परिवहन अधिकारी कटनी द्वारा बताया गया कि उन्होंने बारिस में पूरी छत से पानी रिसना पाया था।

उपस्थित कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग कटनी को निर्देश दिये गये कि तत्काल एक टीम बनाकर उक्त भवन के निर्माण कार्य की पूरी जांच करें तथा भवन का जो भाग गुणवत्ता पूर्ण नहीं है, उसे रिजेक्ट कर पुनः बनवायें।

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग कटनी द्वारा बताया गया कि संबंधित ठेकेदार ब्लोक लिस्ट हो गया है। लेकिन तब भी कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग कटनी को निर्देश दिये गये कि सम्बंधित ठेकेदार पर अनुबंध के प्रावधानों के तहत प्रतिगूति राशि राजसात करने तथा घटिया निर्माण कार्य की राशि बसूलने की भी कार्यवाही करें। यदि पी0आई0यू0 कटनी के किसी इंजीनियर द्वारा उक्त कार्यों का मूल्यांकन गुणवत्ताहीन होने के बाद भी किया गया है तो सम्बंधित इंजीनियर पर भी कार्यवाही प्रस्तावित करें।

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग कटनी को सह भी निर्देश दिये गये कि ईंट की तथा प्लास्टर हटाकर कुछ भागों की रैंडम जांच भी लैब में भेजकर करायें।

कार्यपालन यंत्री, परियोजना कियान्वयन इकाई, सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहे जिससे स्पष्ट है कि वे लोक सभा निर्वाचन की आचार संहिता के प्रभावशील रहते हुये भी बिना जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय में नहीं हैं। जिला निर्वाचन शाखा कार्यपालन यंत्री, परियोजना कियान्वयन इकाई पर कार्यवाही करें।

उक्त समिति अपना प्रतिवेदन अधिकतम दस दिन में अनिवार्य रूप से दें।

कलेक्टर

जिला-कटनी (म0प्र0)

कटनी, दिनांक 22 / 10 / 2016

पृ0क्रमांक / 13474 / रा0मो0शाखा / 2016

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2- कमिश्नर जबलपुर, संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 3- उप जिला निर्वाचन अधिकारी, कटनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग कटनी की ओर पालनार्थ।
- 5- कार्यपालन यंत्री, परियोजना कियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग कटनी को सूचनार्थ।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटनी को सूचनार्थ।
- 7- अतिरिक्त परिवहन अधिकारी कटनी।

कलेक्टर

जिला-कटनी (म0प्र0)

परिवहन 'ग' 87
विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1629


(अतिरिक्त)


संक्षेपिका

विषय:- परिवहन कार्यालय भवन निर्माण।

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1629 द्वारा श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल।

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1629 कटनी जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय भवन का कार्यादेश मेसर्स विध्यां कान्सट्रक्शन कंपनी सतना को दिनांक 19.05.2014 को दिया गया था एवं निर्माण कार्य 18.09.2015 को पूर्ण होना था। भवन निर्माण कार्य दिनांक 15.09.2014 को प्रारंभ किया गया एवं प्रश्न दिनांक तक रुपये 73.84 लाख का कार्य किया गया। ऑलमोज ग्लोबल इन्फ्रा कंसल्टेंट (एस.क्यू. सी.), संभागीय परियोजना यंत्री, परियोजना यंत्री, सहायक परियोजना यंत्री एवं अतिरिक्त परियोजना संचालक जबलपुर के द्वारा भी समय-समय पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतिया संलग्न हैं। (1) भवन निर्माण के संबंध में संभागीय परियोजना यंत्री कटनी के पत्र क्र.124, दिनांक 19.08.2014, पत्र क्र. 301 दिनांक 20.10.2014, पत्र क्र. 413 दिनांक 21.11.2014, के द्वारा ठेकेदार की धीमी प्रगति के लिए धारा 3 सी की नोटिस दिया गया। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 231 दिनांक 20.03.2015, पत्र क्र. 580 दिनांक 20.07.2015, पत्र क्रमांक 999 दिनांक 23.10.2015, पत्र क्र. 574 दिनांक 23.05.2016 को शोकाज नोटिस दिया गया। (2) संभागीय परियोजना यंत्री कटनी के पत्र क्रमांक 476 दिनांक 08.12.2014, धारा 3 सी में प्रथम बार टर्मिनेट किया गया। इस कार्यालय के पत्र क्र. 446 जबलपुर, दिनांक 03.03.2015 के द्वारा अनुबंध पुर्नजीवित किया गया। संभागीय परियोजना यंत्री कटनी के पत्र क्र. 1132, दिनांक 23.11.2015 के द्वारा दूसरी बार धारा 3 सी में टर्मिनेट किया गया। इस कार्यालय के पत्र क्र. 3959 जबलपुर दिनांक 29.12.2015 के द्वारा ठेकेदार के कार्य पूर्ण करने के आश्वासन एवं संभागीय परियोजना यंत्री के आधार पर अनुबंध पुर्नजीवित किया गया। संभागीय परियोजना यंत्री कटनी के पत्र क्र. 850, दिनांक 18.07.2016 को धारा 3 सी में पुनः तीसरी बार टर्मिनेट किया गया। संभागीय परियोजना यंत्री कटनी के पत्र क्र. 864 दिनांक 22.07.2016 के द्वारा ठेकेदार के पंजीयन को काली सूची में डालने हेतु इस कार्यालय को लिखा गया। इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 6226 दिनांक 15.11.2016 के द्वारा उन्हें काली सूची में डाला गया है। कलेक्टर कटनी द्वारा दिनांक 22.10.2016 को किये गये निरीक्षण में जिन छज्जों का उल्लेख किया गया है, उन्हें पूर्व में ही अमान्य कर दिया गया था, चूंकि निर्माण का वह भाग ड्राइंग अनुसार आकार में नहीं था। जिसे ठेकेदार द्वारा डिसमेंटल किया जा रहा था, उसी समय ठेकेदार का अनुबंध भी निरस्त कर दिया गया, अनुबंध निरस्त होते ही ठेकेदार द्वारा डिसमेंटल कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया। साथ ही प्रथम तल के प्रसाधन के पार्टिशन वॉल तथा कुछ भाग प्लॉस्टर अनुबंध निरस्तीकरण के समय ही किया गया था, उसकी तराई का कार्य भी नहीं हो पाया जिस कारण से इस भाग का माप भी दर्ज नहीं किया गया। अतः निर्माण के इन प्रभावित भाग को तोड़कर पुनः निर्मित किया जा रहा है। ठेकेदार के हर्जे-खर्चे पर निविदा आमंत्रित की गयी एवं नये ठेकेदार को निविदा स्वीकृत उपरांत दिनांक 05.11.2016 को कार्यादेश दिया गया। निर्माण कार्य प्रगति पर है।


अतिरिक्त परियोजना संचालक
लो.नि.वि.पी.आई.यू.जबलपुर (म.प्र.)


परियोजना संचालक
लो.नि.वि.पी.आई.यू. म.प्र. भोपाल