

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'आठ'

[5/12/2016]

प्रश्नोत्तर [क्रमांक] कित प्रश्न क्रमांक 240

परिशिष्ट-अ

मनगवों एवं सिरमौर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अनुबंधित कार्यों में से प्रगति में दर्शित कार्यों का विवरण :-

स. क्र.	कार्य का नाम	कार्य की लागत (लाख रु. में)	अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण किये जाने की समय-सीमा	कार्य पूर्ण किये जाने का दिनांक	कार्य की स्थिति	समय-सीमा में कार्य पूर्ण नही होने का कारण
	क्योटी नहर संभाग, रीवा।					
1	टर्नकी आधार पर बाणसागर बांध से निकलने वाली बहुती नहर के कि.मी. 18 से 74 कि.मी. तक निर्माण कार्य	42800.00	36 माह (29.09.2016 तक)	31.12. 2017	कार्य प्रगति में हैं।	भू-अर्जन तथा अधिक वर्षा एवं कृषकों द्वारा अवरोध के कारण।
2	बाणसागर परियोजना अंतर्गत क्योटी मुख्य नहर की पिपरवार वितरक नहर की गोंदरी सबमाइनर, मांद सबमाइनर, बुड़वा सबमाइनर, पचपहरा सबमाइनर और तिवनी माइनर नं. 2 का निर्माण कार्य।	482.18	11 माह (03.02.2015 तक)	30.06. 2016	कार्य पूर्ण	भू-अर्जन तथा अधिक वर्षा एवं कृषकों द्वारा अवरोध के कारण।
3	बाणसागर परियोजना अंतर्गत सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर का शेष कार्य, हटवा माइनर नं. 2 का शेष कार्य (मिट्टी खनन का कार्य एवं उसके 48 नग पक्की संरचनाओं) का निर्माण कार्य।	84.13	08 माह (23.05.2015 तक)	30.06. 2016	कार्य पूर्ण	भू-अर्जन तथा अधिक वर्षा एवं कृषकों द्वारा अवरोध के कारण।
4	बाणसागर परियोजना अंतर्गत क्योटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरक नहर के आर.डी. कि.मी. 0. 00 से कि.मी. 28.23 तक पेवर मशीन से एवं मैनुअली सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग का शेष कार्य, पी. व्ही.सी. ज्वाइंट, सी.एन.एस. लेयर, मिट्टी के स्वेलिंग प्रेसर एवं परमेविलिटी परीक्षण सहित स्पेशिफिकेशन अनुसार तथा 3 वर्ष तक रख रखाव सहित।	1268.79	18 माह (04.06.2016 तक)	03.11. 2016	कार्य पूर्ण	अनुबंधित मात्राओं से अतिरिक्त कार्य भी कराये जाने के कारण
5	बाणसागर परियोजना अंतर्गत नेबूहा वितरक की कि.मी. 0 से कि. मी. 23.52 तक लाइनिंग का कार्य।	1579.96	18 माह (09.04.2017 तक)	09.04. 2017	कार्य प्रगति पर	---

6	बाणसागर परियोजना की क्योटी मुख्य नहर के अंतर्गत आलमगंज वितरक, धवैया वितरक, दुलहरा माइनर, मुडियारी माइनर, पुरवा, खडहर, मरैला, टेल माइनर, शाहपुर माइनर, मुडियारी सबमाइनर का सी.सी. लाइनिंग का निर्माण कार्य (3 वर्ष मरम्मत सहित), सिरमौर वितरक नहर की व्ही.आर.बी., कलवर्ट, और इनलेट स्ट्रक्चर का अतिरिक्त निर्माण कार्य एवं शाहपुर माइनर के सुपर पैसेज का निर्माण कार्य	215.66	18 माह (10.03.2017 तक)	10.03. 2017	कार्य प्रगति पर	—
7	बाणसागर परियोजना की क्योटी मुख्य नहर अंतर्गत सिरमौर वितरक नहर अंतर्गत मनवाही, गभुआनी, डिहीवा सबमाइनर, मुडियारी सबमाइनर नं. 3 एवं 4 तथा क्योटी मुख्य नहर की मनकहरी सबमाइनर नं. 2 एवं लौआ सबमाइनर का निर्माण कार्य।	506.29	12 माह (12.11.2016 तक)	11.05. 2017	कार्य प्रगति पर	भू-अर्जन में विलम्ब एवं अनुबंधित मात्राओं से अतिरिक्त कार्य भी कराये जाने के कारण
त्योथर नहर संभाग सिरमौर						
1.	त्योथर बहाव योजना में मुख्य नहर में टमस नदी पर एक्वाडक्ट, बैलेन्सिंग रिजरवायर लाइंड मुख्य नहर का निर्माण कार्य।	10282.00	31.12.2017	31.12. 2017	कार्य प्रगति में हैं।	—
2.	त्योथर बहाव योजना में मुख्य नहर, महाना वितरक नहर, चिल्ला शाखा नहर एवं इनकी वितरक माइनर, सब माइनर नहरों के मिट्टी एवं पक्के कार्य का निर्माण।	22579.00	30.09.2016	30.09. 2016	कार्य प्रगति में हैं।	भू-अर्जन पूर्ण न होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका।
3	त्योथर बहाव योजना हेतु सुरंग का निर्माण कार्य	6732.00	30.06.2017	30.06. 2017	कार्य प्रगति में हैं।	—


 (श्रीकान्त दाण्डेकर)
 मुख्य अभियंता,
 गंगा कछार, जल संसाधन विभाग,
 रीवा (म.प्र.)