

# प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बारह'

[ 6/12/2016]

प्रश्न सं. [ क. 612 ]

## परिशिष्ट

तारांकित प्रश्न क्रमांक-612

माननीय विधायक डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय

गठन दिनांक 06.12.2016

प्रश्नाधीन क्षेत्रों में वर्ष 2012-13 से दिनांक 31.10.2016 तक की अवधि में स्वीकृत, पूर्ण, अपूर्ण 33/11 के व्ही. उपकेन्द्रों, पॉवर ट्रांसफार्मरों की स्थापना एवं पॉवर ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि के कार्यों का पूर्णता की संभावित तिथि सहित स्थानवार विवरण

### (1) स्वीकृत कार्य -

- (अ) नवीन 33/11 के व्ही. उपकेन्द्र - तालनाका, पिपलौदी, मामटखेड़ा, खेड़ावदा, धामेड़ी, मचून, रीछादेवडा एवं सेजावता।
- (ब) 3.15 एम.वी.ए. क्षमता के अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर - रानीगाँव, मांडवी, बडायला चौरासी, पचेवा, हतनारा, सरसी एवं बड़ावदा।
- (स) 3.15 एम.वी.ए. से 5 एम.वी.ए. क्षमता वृद्धि - रिंगनौद, कालूखेड़ा, हाटपिपलिया, ढोढर, मांडवी, शेरपुर, ऊपरवाड़ा, रोजाना एवं अयाना।

### (2) पूर्ण किये गये कार्य -

- (अ) नवीन 33/11 के व्ही. उपकेन्द्र - तालनाका, पिपलौदी, खेड़ावदा, मचून।
- (ब) 3.15 एम.वी.ए. क्षमता के अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर - रानीगाँव, मांडवी, बडायला चौरासी, पंचेवा, हतनारा।
- (स) 3.15 एम.वी.ए. से 5 एम.वी.ए. क्षमता वृद्धि - ढोढर, मांडवी, शेरपुर, ऊपरवाड़ा, रोजाना एवं अयाना।

### (3) अपूर्ण कार्य -

- (अ) नवीन 33/11 के व्ही. उपकेन्द्र - मामटखेड़ा, धामेड़ी, रीछादेवडा एवं सेजावता।
- (ब) 3.15 एम.वी.ए. क्षमता के अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर - सरसी एवं बड़ावदा।
- (स) 3.15 एम.वी.ए. से 5 एम.वी.ए. क्षमता वृद्धि - रिंगनौद, कालूखेड़ा, एवं हाटपिपलिया।

### (4) कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि -

- (अ) नवीन 33/11 के व्ही. उपकेन्द्र - मामटखेड़ा, धामेड़ी, रीछादेवडा के कार्य दिनांक 31 मार्च-2017 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है एवं सेजावता उपकेन्द्र का कार्य दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

→ ↘ ↙ ←

अतंर्गत स्वीकृत है जिसका कार्य टर्न-की आधार पर कराए जाने हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निविदा कार्यवाही पूर्ण होने पर अवार्ड जारी कर उक्त कार्य को ठेकेदार से किये गये अनुबंध दिनांक से दो वर्ष की समयावधि में पूर्ण किया जावेंगा।

- (ब) 3.15 एम.वी.ए. क्षमता के अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर - सरसी एवं बड़ावटा के कार्य दिनांक 31/12/2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।  
(स) 3.15 एम.वी.ए. से 5 एमवीए क्षमता वृद्धि - रिंगनौद, कालूखेड़ा, एवं हाटपिपलिया के कार्य दिनांक 31/12/2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

Minal  
अनुभाग अधिकारी  
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल