

(अतारांकित प्रश्न क्रमांक - 668) श्री अमर सिंह यादव

क्रं.	निर्माण कार्य/स्थान का नाम	विभाग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		वित्तीय वर्ष	प्रगति का स्तर	अधुरे रहे कार्यों का कारण	अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता की तिथि	रिमाक
			राशि लाख में)	दिनांक					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बालिका छात्रावास 100 सीटर भवन निर्माण राजगढ़ जिला राजगढ़	लोक शिक्षण संचालनालय	137.00	13.01.2014	2013-14	पूर्ण	-	-	-
2	हाई स्कूल अतिरिक्त कक्ष भवन निर्माण ग्राम काचरी जिला राजगढ़	लोक शिक्षण संचालनालय	35.52	27.12.2013	2013-14	पूर्ण	-	-	-
3	हाई स्कूल अतिरिक्त कक्ष भवन निर्माण ग्राम देहरीबामन जिला राजगढ़	लोक शिक्षण संचालनालय	23.26	27.12.2013	2013-14	पूर्ण	-	-	-
4	50 सीटर्स प्री-मेट्रिक बालक छात्रावास खुजनेर जिला राजगढ़	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	194.00	01.10.2014	2014-15	पूर्ण	-	-	परिशिष्ट 'अ' टारह प्रश्न सं. [क्र. 668]
5	50 सीटर्स प्री-मेट्रिक कन्या छात्रावास राजगढ़ जिला राजगढ़	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	194.00	01.10.2014	2014-15	पूर्ण	-	-	-
6	राजगढ़ में एडीआर सेंटर का निर्माण कार्य जिला राजगढ़	म0प्र0 शासन विधि एवं विधायी	65.11	19.05.2014	2014-15	पूर्ण	-	-	-
7	भवन विहीन अतिरिक्त/सहायक क्षेत्रीय/जिला परिवहन कार्यालयों के नवीन कार्यालयों भवनों के निर्माण राजगढ़ जिला राजगढ़	परिवहन विभाग	300.00	30.07.2013	2013-14	पूर्ण	-	-	-
8	कार्यकारी मानक प्रयोगशाला सह कार्यालय भवन निर्माण कार्य राजगढ़ जिला राजगढ़	नापतोल विभाग	25.00	26.11.2014	2013-14	पूर्ण	-	-	-
9	हाई स्कूल भवन निर्माण कार्य ग्राम बामलाबै तह. राजगढ़ जिला राजगढ़	लोक शिक्षण संचालनालय	100.00	21.06.2016	2016-17	लेऑउट प्रक्रिया, नीव	नवीन स्वीकृत कार्य	06.07.2017	-
10	हाई स्कूल भवन निर्माण कार्य ग्राम माचलपुर तह. राजगढ़ जिला राजगढ़	लोक शिक्षण संचालनालय	100.00	21.06.2016	2016-17	लेऑउट प्रक्रिया, नीव	नवीन स्वीकृत कार्य	06.07.2017	-