

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 166 की जानकारी (परिशिष्ट-1)
राशि रुपये लाख में

सं. क्र	वर्षवार	कार्य का नाम	अनुबंध की राशि	अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि एवं दिनांक	कार्य की वर्तमान स्थिति	विधानसभा क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7
1	2013-14	टर्न की आधार, 27 स्ट्रक्चर्स, का निर्माण कार्य बारना परियोजना	8236.80	07.08.2016 एवं पुनरीक्षित दिनांक 07.12.2016	अनुबंधित कार्य पूर्ण हो चुके हैं।	उदयपुरा एवं भोजपुर
2	2013-14	बारना बांयी मुख्य नहर की चैन 0 से 958, लाईनिंग कार्य	3218.01	06.09.2016 एवं पुनरीक्षित दिनांक 06.01.2017	अनुबंधित कार्य पूर्ण हो चुके हैं।	उदयपुरा एवं भोजपुर
3	2014-15	बारना दांयी मुख्य नहर की डी-2, चैन 0 से 690 अर्थवर्क सी.सी. लाईनिंग, सर्विस रोड का कार्य .	1825.92	8.2.2017 अतिरिक्त स्वीकृत समयावधि दिनांक 30.06.17	कार्य प्रगति पर , संपूर्ण कार्य अतिरिक्त स्वीकृत समयावधि दिनांक 30.06.17 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।	उदयपुरा एवं बुदनी
4	2014-15	बारना दांयी मुख्य नहर की डी-2, चैन 0 से 690 आर.बी. एम.सी. पक्के कार्य	852.81	17.08.2017	कार्य पूर्ण हो चुका है।	उदयपुरा एवं बुदनी
5	2015-16	बारना दांयी मुख्य नहर की डी-1, डी-3, एवं डी-4 सी.सी.लाईनिंग (डेवीटेबल कार्य)	4049.70	24.05.2018	कार्य प्रगति पर , संपूर्ण कार्य अनुबंध अवधि में पूर्ण किया जाना लक्षित है।	उदयपुरा, बुदनी एवं भोजपुर
6	2015-16	बारना परियोजना बाड़ी मुख्य नहर से अतिरिक्त 10,000 हे0 का विस्तारीकरण कार्य।	6974.54	21.06.2018	कार्य प्रगति पर , संपूर्ण कार्य अनुबंध अवधि में पूर्ण किया जाना लक्षित है।	उदयपुरा
7	2015-16	एल.बी.एम. सी. की वितरिका शाखा डी-1, एवं डी-2 के स्ट्रक्चर्स का निर्माण कार्य (ई.आर. एम. अन्तर्गत)	282.84	15.07.2017	कार्य प्रगति पर , संपूर्ण कार्य अनुबंध अवधि में पूर्ण किया जाना लक्षित है।	उदयपुरा

8	2015-16	बायीं मुख्य नहर के 24 कास ड्रेनेज स्ट्रक्चरर्स के सुदृढीकरण, 6 नवीन व्ही. आर.बी. का निर्माण कार्य	1022.29	20.03.2018	कार्य प्रगति पर , संपूर्ण कार्य अनुबंध अवधि में पूर्ण किया जाना लक्षित है।	उदयपुरा एवं भोजपुर
9	2015-16	एल.बी.एम. सी. की वितरिका शाखा डी-1, डी-2 एवं डी-3 के जीर्णोद्धार हेतु सी.सी. लईनिंग, का कार्य	2227.26	29.05.2018	कार्य प्रगति पर , संपूर्ण कार्य अनुबंध अवधि में पूर्ण किया जाना लक्षित है।	उदयपुरा
10	2015-16	ग्राम भारकच्छ के समीप नर्मदा नदी पर मदागन घाट का निर्माण एवं बैंक प्रोटेक्शन का कार्य।	201.85	29.11.2016	कार्य पूर्ण ।	उदयपुरा
11	2013-14	छबारा बैराज	184.72	07.07.2014	कार्य पूर्ण ।	उदयपुरा
12	2013-14	शाहपुर बैराज	222.74	29.01.2018	कार्य प्रगति पर , संपूर्ण कार्य अनुबंध अवधि में पूर्ण किया जाना लक्षित है।	उदयपुरा



(वी.प्रदीप) 9/2/17

अधीक्षण यंत्री (कार्य)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग